

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần
Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
(nay là phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 808/BC-SKHĐT ngày 24/12/2021, đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 329/SXD-HTKTTĐ ngày 25/11/2021, Văn bản số 3266/SXD-HTKT ngày 08/12/2021 và đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại văn bản số 607/TTr-UBND ngày 20/12/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thiết kế đoạn tuyến từ Km5+300 đến Km6+336 (cuối tuyến), cụ thể như sau:

- Điều chỉnh tim tuyến đoạn từ Km5+300 đến Km6+336;
- Điều chỉnh lại vị trí các khu tái định cư;
- Cập nhật trắc dọc, trắc ngang cho phù hợp với tim tuyến mới;
- Cập nhật lại nút giao cuối tuyến với Quốc lộ 1 tại Km1134+650 (P);
- Cập nhật các công trình thoát nước trên tuyến trong phạm vi điều chỉnh;
- Cập nhật các công trình chiếu sáng phù hợp với tim tuyến mới.

2. Quy mô điều chỉnh

- Về phương án tuyến và quy mô thiết kế tuyến: Tim tuyến điều chỉnh đi về trái tuyến đã được duyệt khoảng 200m, tránh khu vực dân cư, kết nối với Quốc lộ 1A tại vị trí kết nối cũ. Tổng chiều dài tuyến sau khi điều chỉnh là $L = 6,333\text{km}$ (Chiều dài tuyến trước khi điều chỉnh $L = 6,336\text{km}$).

- Phạm vi điều chỉnh tuyến là khu vực đông dân cư vì vậy mặt cắt ngang áp dụng cho đoạn tuyến điều chỉnh có quy mô 24m, tuân thủ theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, cụ thể: $B_n = B_{hè} + B_{mặt} + B_{hè} = 6\text{m} + 12\text{m} + 6\text{m} = 24\text{m}$.

- Kết cấu mặt đường: Kết cấu mặt đường đoạn điều chỉnh tuân thủ theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt tại Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Hệ thống thoát nước:

+ Hệ thống thoát nước dọc: Điều chỉnh kết cấu từ rãnh dọc có kích thước (0,6x0,6)m theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 thành cống D800 theo Quyết định số Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Hệ thống thoát nước ngang: Điều chỉnh vị trí cống hộp $B \times H = 2 \times (4,0 \times 2,5\text{m})$ tại vị trí cống cắt qua kênh Lại Giang để phù hợp với tuyến mới.

- Điều chỉnh nút giao với Quốc lộ 1: Giữ nguyên sơ đồ thiết kế nút, quy mô các nhánh, cập nhật vượt nối lại do cánh tuyến của tuyến chính thay đổi.

- Điều chỉnh vị trí khu tái định cư: Điều chỉnh vị trí các khu tái định cư thay thế cho khu 9 (diện tích $6.141,18\text{m}^2$) theo hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt nhằm phù hợp với tim tuyến mới, cụ thể như sau:

Lý trình		Vị trí	Diện tích (m ²)	Ghi chú
Điểm đầu	Điểm cuối			
Km5+489,74	Km5+677	Trái tuyến	5.574	Khu 1 DC
Km5+600	Km5+620	Phải tuyến	621	Khu 2 DC
Tổng			6.195	

- Điều chỉnh Cầu S5:

+ Cập nhật vị trí cầu S5 phù hợp với tim tuyến điều chỉnh; cập nhật cao độ mặt tự nhiên, trắc dọc thiết kế phù hợp với kết quả khảo sát địa hình thiết kế điều chỉnh.

+ Điều chỉnh mô cầu từ dạng mô dẻo thành dạng mô chữ U để phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

+ Các nội dung còn lại như: Khổ cầu, nhịp, kết cấu dầm, trụ cầu, giải pháp thiết kế cọc tuân thủ theo hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt.

- Điều chỉnh hệ thống chiếu sáng: Giải pháp thiết kế hệ thống điện chiếu sáng và cấp điện không thay đổi, chỉ điều chỉnh phương án tuyến nhằm phù hợp với tim tuyến đường mới. Do tuyến đường Km5+300 đến Km6+336 được điều chỉnh nên hệ thống chiếu sáng được bố trí lại cho phù hợp với tim tuyến.

- Tuyến ống cấp nước: Điều chỉnh tuyến ống cấp nước từ D110 thành D160 nhằm đảm bảo cung cấp nước cho các khu tái định cư và các khu dân cư hiện trạng.

- Các nội dung thiết kế khác: Các nội dung còn lại tuân thủ theo hồ sơ thiết kế cơ sở đã được duyệt tại quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 499.201.155.000 đồng (Bốn trăm chín mươi chín tỷ, hai trăm lẻ một triệu, một trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại QĐ số 5062/QĐ- UBND ngày 11/12/2020 của CT UBND tỉnh	Kinh phí điều chỉnh, bổ sung (tăng (+); giảm (-))	Tổng mức đầu tư kiến nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí BT, GPMB	170.887.773	- 2.131.037	168.756.736
2	Chi phí xây dựng và thiết bị	289.530.460	5.158.515	294.688.975
3	Chi phí QLDA	4.931.994	68.553	5.000.547
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	11.237.208	1.354.491	12.591.699
5	Chi phí khác	8.184.830	130.198	8.315.028
6	Chi phí dự phòng	14.428.890	- 4.580.720	9.848.170
Tổng cộng		499.201.155	0	499.201.155

4. Nguồn vốn đầu tư dự án: Thực hiện theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 05/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ là 185 tỷ đồng (*thanh toán chi phí xây dựng*);

- Phần còn lại ngân sách thị xã Hoài Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả.

5. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này, vẫn thực hiện theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 và Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 và Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng