

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 – Km137+580.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580;

Căn cứ Quyết định số 4737/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580;

Căn cứ Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 – Km137+580;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 – Km137+580;

Theo đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2831/TTr-BQLGT ngày 15/12/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 861/BC-SKHĐT ngày 17/12/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 - Km137+580, với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

| Tên dự án | Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh | Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung |
|---|--|--|
| Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 – Km137+580. | Năm 2015 – 2021 | Năm 2015 - 2022 |

2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 và các Văn bản khác có liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19 (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng