

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân

Địa điểm xây dựng: huyện Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4486/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 828/BC-SKHĐT ngày 23/11/2020 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2013/TTr-BQLGT ngày 16/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, địa điểm xây dựng huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn. Chi tiết có Phụ lục Kèm theo.

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Phi Long;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long

PHỤ LỤC**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Dự án: Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân****Địa điểm xây dựng: huyện Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn.***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	120.953	Vốn ngân sách Nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Từ Quý IV/2020	Trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	6.027.455		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý IV/2020	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1	1.814.553		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý I/2021	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 2	2.129.585		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý I/2021	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
5	Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán	436.693	Vốn ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý IV/2020	Trọn gói	20 ngày
6	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	830.679	Vốn ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ Quý I/2021	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	1.059.714	Vốn ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ Quý IV/2021	Trộn gói	30 ngày
8	Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường	150.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý IV/2020	Trộn gói	30 ngày
9	Bảo hiểm công trình xây dựng	1.810.059		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Từ Quý IV/2020	Trộn gói	Theo quy định
10	Rà phá bom mìn, vật nổ	581.625	Vốn ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý I/2021	Trộn gói	30 ngày
11	Gói thầu số 01: Toàn bộ khối lượng đoạn Km0+00 - Km0+869,09 và cây xanh điện chiếu sáng toàn tuyến	169.360.158 Trong đó: <i>Chi phí Xây dựng:</i> 151.798.554; <i>đảm bảo giao thông:</i> 77.847; <i>chi phí di chuyển máy móc, thiết bị thi công và lực lượng lao động đến:</i> 332.272; <i>chi phí xây dựng TBA và trạm trộn bê tông xi măng:</i> 155.322; <i>chi phí thiết bị:</i> 216.717; <i>chi phí dự phòng:</i> 16.779.446 (<i>dự phòng phát sinh khối lượng:</i> 15.201.527; <i>dự phòng yếu tố trượt giá:</i> 1.577.919).		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ Quý I/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	18 tháng

[illegible]