

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn
Dự án: Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên
sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 59/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Định khóa XII kỳ họp thứ 11 về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Văn bản số 7836/UBND-KT ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng giai đoạn 1 của dự án Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 444/TTr-UBND ngày 23/12/2020, kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2985/SNN-QLXDCT ngày 22/12/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 942/BC-SKHĐT ngày 29/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình với nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Chủ đầu tư: UBND thị xã Hoài Nhơn.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

3.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung:
Nhằm khai thác hiệu quả mặt kè kết hợp làm đường giao thông phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, phục vụ dân sinh và công tác khắc phục sửa chữa, cứu hộ khi có sự cố.

3.2. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung:

- Bê tông mặt kè bờ hữu đoạn thôn An Nghiệp: Bê tông bổ sung mặt kè rộng 4,5m theo chiều dài tuyến kè được duyệt là 1.252,90m; kết cấu bằng bê tông M250 dày 18cm, kết hợp làm bó vỉa mái phía đồng; bố trí cọc tiêu kết cấu bằng bê tông M200.

- Đường bê tông kết nối: Gồm 02 đoạn với tổng chiều dài 200,5m kết nối từ các tuyến đường bê tông hiện hữu đi vào tuyến kè bờ hữu đoạn thôn An Nghiệp; trong đó, đoạn đầu tuyến kè dài 145m, đoạn cuối tuyến kè dài 55,5m. Mặt đường đổ bê tông rộng 3m; kết cấu bằng bê tông M250 dày 18cm.

3.3. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: 144.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng)

Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

| TT | Cơ cấu nội dung chi phí | TMDT được duyệt tại Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh | Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Chi phí xây dựng | 95.124.247 | 96.952.898 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án | 1.698.400 | 1.731.050 |
| 3 | Chi phí tư vấn ĐTXD | 4.460.698 | 4.534.968 |
| 4 | Chi phí khác | 2.908.696 | 2.933.932 |
| 5 | Chi phí bồi thường, GPMB | 25.418.159 | 25.418.159 |
| 6 | Chi phí dự phòng | 14.389.800 | 12.428.993 |
| Tổng cộng | | 144.000.000 | 144.000.000 |

Dự án chia làm 02 giai đoạn đầu tư, kinh phí thực hiện cho mỗi giai đoạn đầu tư như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

| T | Cơ cấu nội dung chi phí | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Tổng cộng |
|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Chi phí xây dựng | 46.498.363 | 50.454.535 | 96.952.898 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án | 830.207 | 900.843 | 1.731.050 |
| 3 | Chi phí tư vấn ĐTXD | 2.842.218 | 1.692.750 | 4.534.968 |
| 4 | Chi phí khác | 1.438.092 | 1.495.840 | 2.933.932 |
| 5 | Chi phí bồi thường, GPMB | 22.460.000 | 2.958.159 | 25.418.159 |
| 6 | Chi phí dự phòng | 4.896.011 | 7.532.982 | 12.428.993 |
| Tổng cộng | | 78.964.891 | 65.035.109 | 144.000.000 |

(Chi tiết nội dung và quy mô đầu tư xây dựng hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung; tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung, kinh phí thực hiện đầu tư cho từng giai đoạn dự án điều chỉnh, bổ sung theo như hồ sơ do Công ty TNHH TV XD Tổng hợp Hoàng Lê lập, được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định tại Văn bản số 2985/SNN-QLXDCT ngày 22/12/2020).

4. Các nội dung khác:

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định thẩm định nêu tại Văn bản số 2985/SNN-QLXDCT ngày 22/12/2020.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán cho hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung cụ thể như sau:

| T T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1 | Chi phí lập Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung | 30.483 | Vốn NSNN | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 01/2021 | Trọn gói | 05 ngày |
| Tổng cộng giá trị gói thầu: 30.483.000 đồng <i>(Ba mươi triệu, bốn trăm tám mươi ba nghìn đồng)</i> | | | | | | | | |

Điều 3. Chủ đầu tư (UBND thị xã Hoài Nhơn) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10 (14b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh