

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ
sung Dự án Xử lý sạt lở cấp bách
sông Kôn đoạn qua thị xã An
Nhơn và sông Cạn, huyện Phù
Mỹ, tỉnh Bình Định

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày tháng năm 2020

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 487/BQL-KTTĐ ngày 17/7/2020 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung Dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông Kôn đoạn qua thị xã An Nhơn và sông Cạn, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông Kôn đoạn qua thị xã An Nhơn và sông Cạn, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phát huy hiệu quả đồng bộ khi dự án đưa vào sử dụng, cụ thể như sau:

a) Hạng mục Đê sông Kôn đoạn qua thị xã An Nhơn:

- Điều chỉnh giảm 148m đê đoạn tiếp giáp hai bên cầu đường sắt. Nguyên nhân do đoạn đê này nằm trong hành lang an toàn đường sắt, thủ tục xin cấp phép thi công mất nhiều thời gian, không đảm bảo thi công vượt lũ và hoàn thành theo kế hoạch. Kinh phí điều chỉnh giảm 1,15 tỷ đồng.

- Điều chỉnh giảm 360m đê đoạn bờ hữu tiếp giáp đập Thanh Hòa 2 về hạ lưu. Nguyên nhân do công tác bồi thường, GPMB đoạn đê này các thửa đất bị ảnh hưởng có sự chồng lấn với dự án xây dựng đập Thanh Hòa 2 trước đây, dẫn đến người dân không đồng thuận; thủ tục thực hiện cưỡng chế bảo vệ thi công theo quy định mất nhiều thời gian, không đảm bảo thi công vượt lũ và hoàn thành theo kế hoạch. Kinh phí điều chỉnh giảm 2,48 tỷ đồng.

- Bổ sung tuyến đê phía bờ hữu từ giáp cầu Trường Thi về thượng lưu khoảng 400m để chống sạt lở, bảo vệ khu dân cư. Kinh phí thực hiện phần xây dựng khoảng 2,6 tỷ đồng.

b) Hạng mục Đê sông Cạn, huyện Phù Mỹ:

Bổ sung bê tông mặt đê sông Cạn đoạn hạ lưu cầu An Xuyên khoảng 1.000m để bảo vệ mặt đê, kết hợp giao thông. Kinh phí thực hiện phần xây dựng khoảng 1,0 tỷ đồng.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ khoản kinh phí điều chỉnh giảm 3,63 tỷ đồng của hai hạng mục nêu trên.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND thị xã An Nhơn;
- UBND huyện Phù Mỹ;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu