

Số: **1599** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **09** tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt thiết kế BVTC và Dự toán chi phí xây dựng
điều chỉnh, bổ sung**

**Dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi
khí hậu vùng đầm Thị Nại – tỉnh Bình Định**

Hạng mục: Đê xã Phước Sơn và đê xã Phước Hòa(bổ sung)

**Gói thầu số 8: Sửa chữa nâng cấp công Đập Mới; đấu nối hoàn thiện hệ thống
điện các cống và tràn trên đê**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại;

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại;

Căn cứ Quyết định số 4290/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán hạng mục Đê xã Phước Sơn và đê xã Phước Hòa (bổ sung) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại - tỉnh Bình Định;

Theo Quyết định số 107/QĐ-BQL ngày 29/12/2016 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 8: Sửa chữa nâng cấp công Đập Mới; đấu nối hoàn thiện hệ thống điện các cống và tràn trên đê hạng mục Đê xã Phước Sơn và đê xã Phước Hòa (bổ sung) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại - tỉnh Bình Định;



Theo Hợp đồng số 62/2016/BQL-HĐXL ngày 30/12/2016 giữa Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Liên danh Công ty TNHH xây dựng Tân Thành và Công ty TNHH Hùng Phát;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 95/TTr-BQL ngày 04/5/2017 và ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1553/SNN-QLXDCT ngày 04/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC - dự toán chi phí xây dựng gói thầu số 8: Sửa chữa nâng cấp cống Đập Mới; đầu nối hoàn thiện hệ thống điện các cống và tràn trên đê thuộc hạng mục Đê xã Phước Sơn và đê xã Phước Hòa (bổ sung), dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại - tỉnh Bình Định.

2. Hạng mục: Đê xã Phước Sơn và đê xã Phước Hòa (bổ sung).

Gói thầu số 8: Sửa chữa nâng cấp cống Đập Mới; đầu nối hoàn thiện hệ thống điện các cống và tràn trên đê.

3. Nội dung và nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung:

3.1. Điều chỉnh thiết kế công trình chính:

- Điều chỉnh vị trí tuyến cống Đập Mới cách vị trí tuyến cống được duyệt 133m về phía Tây Bắc.

- Điều chỉnh cao độ sân trước (-1.40÷-3.46) thành cao độ (-1.40); thay đổi cao độ sân sau (-1.40÷ -2.50) thành cao độ (-1.40).

- Điều chỉnh các cấu kiện lan can cống, cầu thang lên sàn công tác từ thép tấm thường, ống thép tráng kẽm sang inox SUS 304.

- Khẩu độ cống (4cửa x4m), kết cấu thân cống bằng bê tông cốt thép, gia cố nền thân cống bằng cọc bê tông cốt thép như thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

- Bổ sung khối lượng nạo vét kênh dẫn từ trục tiêu đến vị trí cống mới.

- Bổ sung kéo dài đường dây điện 0.4kV đến vị trí cống mới.

- Bổ sung gia cố nền sân trước và bề tiêu năng bằng ống BT ly tâm Φ800mm.

- Giữ nguyên cống Đập Mới hiện trạng (8 cửa x2m).

3.2. Điều chỉnh công trình phụ trợ phục vụ thi công:

- Điều chỉnh mặt cắt đê quây thượng lưu từ mặt cắt hình thang, kết cấu bằng đất cấp 2 sang mặt cắt chữ nhật, gia cố bằng phen tre và cọc tre, kết cấu bằng đất cấp 1 có bạt chống thấm và bao chứa đất.

- Điều chỉnh mặt cắt đê quây hạ lưu từ đóng cọc larsen dài 8m, bên trong phía hồ móng kết cấu bằng đất giữ ổn định cọc sang mặt cắt chữ nhật, gia cố bằng phen tre và cọc tre, kết cấu bằng đất cấp 1 có bạt chống thấm và bao chứa đất.

- Bổ sung cầu tạm qua cống Kim Thuông; làm bãi tập kết vật liệu và bến cập sà lan.

3.3. Nguyên nhân điều chỉnh:

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, triều cường dâng cao, diễn biến mưa lũ năm 2016 kéo dài, mưa vụ Đông Xuân diễn biến bất thường nên việc tiêu úng, thoát lũ qua cống cũ không được đáp ứng, gây ngập úng cho cánh đồng phía thượng lưu, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân trong vùng.

Theo hồ sơ thiết kế, khi thi công công Đập Mới, phương án tiêu úng được dẫn dòng qua cống Kim Thuông. Tuy nhiên, cống Kim Thuông có khẩu độ nhỏ (3 cửa rộng 2m), thời gian điều tiết ngắn (vì phụ thuộc triều cường) nên không đảm bảo khả năng tiêu úng, gây ngập cho phía thượng lưu, ảnh hưởng đến việc canh tác của nhân dân; đồng thời giữ nguyên cống cũ để tăng cường khả năng tiêu úng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuận lợi, ứng phó với điều kiện thời tiết diễn biến bất thường như năm 2016.

4. Dự toán điều chỉnh, bổ sung: 14.919.179.000 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm mười chín triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

Trong đó:

- Giá trị dự toán đã phê duyệt: 14.919.179.000 đồng;
- Giá trị xây lắp điều chỉnh tăng: 2.256.208.000 đồng;
- Giá trị dự phòng điều chỉnh tăng: 69.186.000 đồng;
- Giá trị xây lắp điều chỉnh giảm: -2.325.394.000 đồng.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

5. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2017.

6. Hình thức thực hiện: Giao Liên danh Công ty TNHH xây dựng Tấn Thành và Công ty TNHH Hùng Phát thực hiện tiếp phần khối lượng điều chỉnh bổ sung theo Hợp đồng số 62/2016/BQL-HĐXL ngày 30/12/2016 đã ký giữa Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Liên danh Công ty TNHH xây dựng Tấn Thành và Công ty TNHH Hùng Phát.

7. Các nội dung khác:

Các nội dung trên điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4290/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 107/QĐ-BQL ngày 29/12/2016 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4290/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 107/QĐ-BQL ngày 29/12/2016 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Phù Cát, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các Sở, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký. *Me*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10 (15b) *u*

KT. CHỦ TỊCH
ĐẠI HỌ CHỦ TỊCH



Trần Châu


BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại

Hạng mục: Đê xã Phước Sơn và đê xã Phước Hòa (bổ sung)

Gói thầu số 8: Sửa chữa nâng cấp cống Đập Mới; đấu nối hoàn thiện hệ thống điện các cống và tràn trên đê

(Kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)



STT	Tên gói thầu/Hạng mục	Giá trị hợp đồng (QĐ số 107/QĐ-BQL ngày 29/12/2016)	Dự toán điều chỉnh (đồng)		Dự toán sau điều chỉnh (đồng)
			Tăng	Giảm	
	Gói thầu số 8: Sửa chữa nâng cấp cống Đập Mới; đấu nối hoàn thiện hệ thống điện các cống và tràn trên đê				
1	Hạng mục chung	135.241.000			135.241.000
2	Xây lắp	14.210.123.000	2.256.208.000	-2.325.394.000	14.140.937.000
3	Chi phí dự phòng cho phát sinh khối lượng	573.815.000	69.186.000		643.001.000
Tổng cộng		14.919.179.000	2.325.394.000	-2.325.394.000	14.919.179.000

Me