

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng
và kế hoạch đấu thầu đoạn Kênh nhánh N1-4

Công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Chòi Hiền, huyện Phù Mỹ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu & lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2920/QĐ-CTUBND ngày 26/12/2008, Quyết định số 3182/QĐ-CTUBND ngày 21/12/2009 và Quyết định số 3112/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2011, Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Chòi Hiền;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh về việc Giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn TPCP năm 2013;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 08/5/2013 đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 84/TTr-SKHĐT ngày 10/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Chòi Hiền.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ.

3. Nội dung điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình:

a) **Nội dung và quy mô đầu tư:** Nội dung tại khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 3112/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh, bổ sung như sau:

- Giữ nguyên các hạng mục đã phê duyệt tại Quyết định số 2920/QĐ-CTUBND ngày 26/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Riêng hạng mục Kênh mương: Làm thêm đoạn Kênh nhánh N1-4 dài 527,40m và các công trình trên kênh. Hình thức, kết cấu và các thông số kỹ thuật của đoạn kênh làm thêm như sau:

+ *Hình thức, kết cấu*: Mặt cắt ngang kênh hình chữ nhật, kết cấu kênh bằng bê tông M200; theo chiều dài kênh phân thành từng đoạn dài 6m, bố trí 3 thanh giằng ngang bxxh=10x10cm bằng BTCT M200 (đoạn 03 không bố trí thanh giằng); khớp nối giữa các đoạn ép bao tải nhựa đường; kênh đoạn 01 dày 12cm, đoạn 02 dày 15cm và đoạn 03 dày 20cm; dưới bản đáy kênh đổ lớp bê tông lót M100, dày 6cm.

+ *Các thông số kỹ thuật chủ yếu*:

(+) Đoạn 01 (Kênh tưới): Chiều dài xây dựng $L = 218,20\text{m}$; mặt cắt kênh bxxh = 40x50cm; lưu lượng thiết kế: $Q_{tk} = 0,04\text{m}^3/\text{s}$.

(+) Đoạn 02 (Kênh tưới kết hợp tiêu): Chiều dài xây dựng $L = 225,10\text{m}$; mặt cắt kênh bxxh = 100x100cm; lưu lượng thiết kế: $Q_{tk} = 0,57\text{m}^3/\text{s}$.

(+) Đoạn 03 (Kênh tưới kết hợp tiêu): Chiều dài xây dựng $L = 84,10\text{m}$; mặt cắt kênh bxxh = 200x100cm; lưu lượng thiết kế: $Q_{tk} = 1,43\text{m}^3/\text{s}$.

b) Tổng mức đầu điều chỉnh: 32.604.499.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, sáu trăm lẻ bốn triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn đồng).

Đơn vị tính: 1.000 đồng

T T	Cơ cấu nội dung chi phí	TMĐT đã duyệt tại QĐ số 671/QĐ-UBND ngày 29/3/2013	Kinh phí xây dựng đoạn kênh nhánh N1-4	TMĐT Phê duyệt điều chỉnh
1	CP xây dựng	25.580.557	1.081.835	26.662.392
2	CP Quản lý dự án	507.222	23.515	530.737
3	CP Tư vấn đầu tư xây dựng	2.422.056	98.513	2.520.569
4	CP khác	531.148	26.049	557.197
5	CP đền bù, GPMB	2.177.798	0.000	2.177.798
6	CP dự phòng	778.800	155.806	155.806
Tổng cộng		31.998.000	1.385.718	32.604.499

c) Lý do điều chỉnh:

Sau khi rà soát lại toàn bộ kinh phí đã thực hiện từ đầu dự án (năm 2008) đến nay, riêng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho công trình tại Quyết

định số 252/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013 còn thừa **1,389 tỷ đồng**; do đó đầu tư thêm đoạn Kênh nhánh N1-4 nhằm phát huy tối đa hiệu quả cụm công trình đầu mối hồ chứa từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ còn thừa nêu trên.

4. Thời gian thực hiện dự án: Đến hết ngày 30/6/2013 (*Thời hạn cuối cùng thanh toán nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ đã phân bổ cho Dự án ngày 30/6/2013*).

5. Các nội dung khác:

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2920/QĐ-CTUBND ngày 26/12/2008; Quyết định số 3182/QĐ-CTUBND ngày 21/12/2009; Quyết định số 3112/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2011 và Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, Điều 3 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ.

6. Kế hoạch đấu thầu đoạn Kênh nhánh N1-4:

a) Phần công việc đã thực hiện:

T T	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Hình thức hợp đồng đã thực hiện	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nguyên Trục	72.808.000	Theo tỷ lệ phần trăm	15 ngày	QĐ 7746/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của UBND huyện Phù Mỹ
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và Dự toán xây dựng công trình	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thủy Nguyên	3.214.000	Theo tỷ lệ phần trăm	10 ngày	QĐ 8106/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND huyện Phù Mỹ

b) Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

T T	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí thẩm định Dự án điều chỉnh	Sở Kế hoạch và Đầu tư	264.000
2	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA Phù Mỹ	23.515.000
3	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	13.726.000
4	Chi phí giám sát, đánh giá ĐT của Chủ đầu tư	UBND huyện Phù Mỹ	4.703.000
5	Chi phí dự phòng		155.806.000

c) Phần công việc tổ chức đấu thầu:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	2.491	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công
Mua sắm hàng hoá								
2	Bảo hiểm công trình xây dựng	7.356	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
3	Chi phí xây dựng đoạn Kênh nhánh N1-4	1.081.835	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Quý II năm 2013	Đơn giá điều chỉnh	Hoàn thành trước ngày 30/6/2013

Điều 2. Giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đấu thầu gói thầu nêu trên theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và theo đúng quy định về quy chế đấu thầu hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, K10 (14b).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà