


Số: 185 /TB-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 10 năm 2014



THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp báo cáo tiến độ xây dựng và GPMB dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1D (ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân) và Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)

Ngày 10/10/2014, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng và công tác GPMB dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1D (ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân) và Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh, Ban Quản lý dự án Công trình giao thông; Công ty Điện lực Bình Định, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định, Viễn thông Bình Định; Lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước, UBND thành phố Quy Nhơn và UBND các xã, phường, thị trấn có dự án đi qua; Công ty Cổ phần Phúc Lộc Bình Định. Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác GPMB dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1D (ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân) và Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đến nay tiến độ GPMB và thi công xây dựng 02 dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1D (ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân) và Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1) đã chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại, vướng mắc nên chưa thực sự đáp ứng theo yêu cầu tiến độ đã đề ra. Vì vậy, yêu cầu Lãnh đạo các địa phương: thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước chỉ đạo UBND cấp xã tích cực phối hợp với Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh và các bộ phận có liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai xây dựng, nhằm đảm bảo đạt mục tiêu cơ bản mở rộng thông tuyến qua địa bàn trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp xã, cấp huyện, đề lập thành tích chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, theo đúng kế hoạch đã cam kết giữa Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công, các địa phương và một số đơn vị có liên quan.

2. Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh chủ trì, phối hợp địa phương và các đơn vị có liên quan tiến hành lập kế hoạch cụ thể giải quyết các công việc còn

tồn đọng trong công tác bồi thường, GPMB để làm cơ sở kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB để hạn chế tình trạng người dân đã nhận tiền bồi thường, nhưng vẫn chây ì, yêu sách và không bàn giao mặt bằng hoặc có hành động ngăn cản đơn vị thi công triển khai tại hiện trường.

3. Đối với công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân)

- Chủ yếu còn tồn tại, vướng mắc thuộc đoạn từ Trường Hùng Vương đến nút giao thông Long Vân (920m), khu vực phía Nam tuyến đường. Vì vậy, yêu cầu:

+ Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND phường Trần Quang Diệu và các đơn vị có liên quan thông báo 15 hộ dân đã nhận tiền bồi thường phải tháo dỡ, di dời và chậm nhất là đến ngày 17/10/2014 bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; sau thời gian này, giao UBND thành phố Quy Nhơn rà soát lại các trường hợp còn chây ì, cố tình không chấp hành, củng cố hồ sơ cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công theo đúng quy định pháp luật.

+ UBND thành phố Quy Nhơn tiếp tục tăng cường chỉ đạo UBND phường Trần Quang Diệu tích cực phối hợp với Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh, Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) tổ chức vận động, giải thích và thuyết phục 21 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường đồng thuận với phương án đã phê duyệt và sớm bàn giao mặt bằng; ngay từ bây giờ UBND thành phố Quy Nhơn cũng phải chuẩn bị trước kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công đối với các trường hợp này. Riêng đối với trường hợp bà Hồ Thị Huệ, bà Lê Thị Bảy xây dựng nhà trái phép không đúng quy định, yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn phải nghiêm túc thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại các kết luận trước đây, kiên quyết và xử lý hành chính các trường hợp này, báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh.

+ UBND phường Trần Quang Diệu khẩn trương rà soát lại tất cả các loại giấy tờ về đất đai, nhà cửa, tiến hành xác nhận nguồn gốc đất đai, thời điểm hình thành tài sản đối với các hộ bị giải tỏa còn vướng mắc để kịp thời cung cấp đầy đủ theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất; tăng cường việc kiểm tra và có biện pháp xử lý hoặc báo cáo kịp thời đối với các trường hợp xây dựng trái phép không đúng quy định như trường hợp hộ bà Hồ Thị Huệ, bà Lê Thị Bảy. Đối với trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Sửu khiếu nại về diện tích đo đạc còn thiếu, yêu cầu UBND phường khẩn trương phối hợp với thành phần liên quan làm việc với bà Sửu để xác định lại một lần nữa thật chuẩn xác về diện tích thực tế và ranh giới thửa đất của hộ bà Sửu đang sử dụng.

+ Thanh tra tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành gấp rút việc xác minh, kiểm tra, đề xuất giải quyết các kiến nghị liên quan đến các hộ dân, trong đó ưu tiên giải quyết 04 hộ (gồm: Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Công Chánh, Nguyễn Công Trường và Nguyễn Văn Sáng) lấn chiếm xây dựng lều quán nhà trái phép tại Khu TĐC HH1 và HH2. Đối với một số trường hợp phức

tập, UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp để nghe Thanh tra tỉnh và các ngành có liên quan báo cáo cụ thể các vướng mắc, để xem xét, giải quyết các trường hợp này theo đúng quy định của pháp luật.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

+ Sở Xây dựng sớm trình UBND tỉnh để xem xét, phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch một số lô đất thuộc khu TĐC đa phương thức liên quan đến trường hợp hộ bà Trần Thị Năm.

- Sở Giao thông vận tải tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công trên các khu vực đã được bàn giao mặt bằng, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình nhất là phần khối lượng công việc thi công trong mùa mưa gần đến; thường xuyên nhắc nhở các đơn vị thi công phải có biện pháp phòng, tránh, hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa lũ sắp đến.

4. Đối với công trình Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)

- Đoạn qua phường Nhơn Bình:

+ Đối với một số hộ dân tại Khu dân cư tổ 33, khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn nằm bên phải tuyến đường đoạn từ Km5+820 – Km6+180 cản trở không cho thi công các hạng mục công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 và kiến nghị hỗ trợ sửa chữa, nhà ở tạm thời, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và Nhà thầu thi công (Công Cổ phần tập đoàn Phúc Lộc) tổ chức kiểm tra thực tế các hộ dân trên bị ảnh hưởng, thống nhất ý kiến, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.


+ Đối với hộ ông Dương Văn Bông: yêu cầu Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn giải quyết dứt điểm trường hợp này theo đúng quy định.

- Đoạn qua xã Phước Nghĩa và xã Phước Thuận: Thanh tra tỉnh khẩn trương kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với trường hợp hộ bà Trương Thị Trúc (chồng là Nguyễn Văn Chánh - địa bàn xã Phước Nghĩa), hộ bà Phan Thị Sen (con bà Man Thị Hai - địa bàn xã Phước Thuận) theo đúng quy định.

- Đoạn qua xã Phước Lộc:

+ Sở Giao thông vận tải sớm bàn giao cọc GPMB bằng BTCT cho Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh để tiến hành thống kê, đo đạc lập hồ sơ bồi thường trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định.

+ Đồng ý chủ trương chấp thuận xây dựng các khu, điểm TĐC như đề nghị của Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh tại văn bản số 673/BQL-QLPTQĐ ngày 06/10/2014.



- Đối với việc bồi thường, GPMB đường công vụ phục vụ thi công Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1): Thanh tra tỉnh khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh 04 trường hợp (hộ bà Nguyễn Thị Lý, ông Trần Ngọc Lệnh, ông Phạm Văn Hùng và bà Đặng Thị Nhỏ), đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết, để làm cơ sở cho Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh lập hồ sơ bồi thường, GPMB trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các đơn vị dự hợp;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng TD&XL đơn thư;
- Lưu: VT, K7, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Lê Nhuận