

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Ngày 30/6/2023, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Tham dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các chủ đầu tư. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; ý kiến tham gia của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Trong 6 tháng đầu năm, một số chủ đầu tư tích cực triển khai các thủ tục có liên quan để triển khai đầu tư xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết quả tích cực; tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, chủ đầu tư triển khai công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm, vẫn còn tình trạng điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án làm tăng tổng mức đầu tư; một số dự án thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư chậm nên đơn vị thi công không có mặt bằng sạch để triển khai thực hiện dự án; một số chủ đầu tư chậm lập các hồ sơ, thủ tục thanh toán, dẫn đến không giải ngân hoặc giải ngân vốn thấp, mặc dù một số nguồn vốn đã có sẵn. Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn trong năm 2023 đạt kế hoạch đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Giải pháp chung:

- Đảm bảo tất cả các nguồn vốn Trung ương, vốn ODA phải giải ngân 100% kế hoạch được giao; tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, 03 chương trình mục tiêu quốc gia;

- Mặc dù ngay từ đầu năm, đã chuẩn bị đầy đủ quỹ đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (ở cấp tỉnh và cấp huyện) theo kế hoạch đề ra; việc tổ chức đấu giá trong 6 tháng đầu năm đã được tổ chức thường xuyên, tuy nhiên do điều kiện thị trường bất động sản đang khó khăn nên khách hàng không nhiều và nguồn thu đạt thấp (nhất là nguồn thu từ cấp tỉnh), trước tình hình đó, để đảm bảo nguồn chi cho ngân sách (nhất là chi cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng) tỉnh đã

tạm ứng một phần từ tồn quỹ ngân sách tỉnh (*trên cơ sở cân đối tồn quỹ đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi của ngân sách*) để chi cho khoản kế hoạch chi này. Do đó, trong 6 tháng cuối năm phải phấn đấu tăng thu từ nguồn sử dụng đất (bao gồm: đấu giá quyền sử dụng đất ở và đất dự án nhà đầu tư) để đảm bảo nhiệm vụ chi xây dựng cơ bản theo kế hoạch vốn năm 2023 được UBND tỉnh giao.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các nội dung đẩy mạnh giải ngân theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh, cương quyết điều chỉnh giảm kế hoạch đối với các dự án giao đầu năm nhưng chưa hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự án có tỷ lệ giải ngân chưa đạt theo Chỉ thị, báo cáo HĐND tỉnh điều chỉnh theo thẩm quyền.

- Bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, trong đó cần bám sát cơ sở giải quyết triệt để, kịp thời khi phát sinh bất cập; nghiên cứu và có những giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm thực hiện, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quy mô lớn, có sức lan tỏa, tác động đối với nền kinh tế.

- Đẩy nhanh công tác thẩm định chuyên ngành đối với các dự án khởi công mới và các dự án điều chỉnh, trong đó gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ.

- Rà soát các dự án có sử dụng vốn ODA để thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn ODA cấp phát từ trung ương và nguồn vốn vay lại (trong đó ưu tiên các dự án sẽ kết thúc Hiệp định vay trong năm 2023), đồng thời xác định số vốn vay lại còn thiếu để báo cáo trung ương xin bổ sung vốn vay lại.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư năm 2023 đã giao cho đơn vị, địa phương mình thực hiện.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí lực lượng ở các sở, ngành liên quan để hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; đồng thời, phối hợp với các ngành và địa phương thường xuyên rà soát và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 theo quy định, đảm bảo đến hết năm 2023 phải giải ngân đạt 100% các nguồn vốn.

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực mình phụ trách; thường xuyên báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh để thống nhất chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

2. Giải pháp cụ thể:

Mục tiêu xuyên suốt là phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023; đến hết quý II/2023 đạt trên 40%, hết quý III/2023 đạt trên 60%; đến hết quý IV/2023 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2022 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2023 đạt 100%) và đến hết ngày 31/01/2024 phấn đấu

giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2023. Do đó, để đạt được mục tiêu đề ra, yêu cầu các chủ đầu tư các công trình trọng điểm sử dụng vốn NSTW có tỷ lệ giải ngân còn thấp khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công trên thực địa và lên phiếu giá để thanh toán các dự án nêu trên, đồng thời cần xây dựng tiến độ thực hiện giải ngân cụ thể theo từng tháng đảm bảo đến ngày 31/7/2023 tỷ lệ giải ngân trên 50%, đến ngày 31/12/2023 tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Ban QLDA XD Dân dụng và Công nghiệp tập trung nhân lực và phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu xây lắp để sớm triển khai công trình. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cần kết hợp đồng bộ với địa phương tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, kịp thời, đúng quy định, hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù; xem nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt để khi lựa chọn được nhà thầu thi công là đảm bảo có mặt bằng thi công trên thực địa; cần xây dựng tiến độ thực hiện giải ngân cụ thể theo từng tháng đảm bảo đến ngày 31/7/2023 tỷ lệ giải ngân trên 50%, đến ngày 31/12/2023 tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, đồng thời xác định cụ thể nhu cầu vốn ngân sách trung ương cho 02 dự án trong năm 2023, đề xuất ngay với UBND tỉnh phương án triển khai thực hiện phân hạng mục bổ sung, bao gồm cả kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện, để có kế hoạch điều hòa vốn đáp ứng nhu cầu thực tế của dự án do Sở làm chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo thực hiện hoàn thành và kết thúc dự án trong năm 2023 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 361/TTg-KTTH ngày 03/5/2023.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, các đơn vị phát triển quỹ đất có kế hoạch cụ thể để thúc đẩy tăng thu tiền sử dụng đất trong các tháng còn lại cuối năm.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: (i) Trong tháng 7/2023, trên cơ sở soát xét tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2023 của các chủ đầu tư trình UBND tỉnh lập 03 tổ công tác cấp tỉnh thực hiện đôn đốc hỗ trợ tình hình triển khai, giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị, địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải ngân hoặc; (ii) Đến ngày 31/8/2023 thực hiện rà soát vốn kéo dài 2022 sang năm 2023 để điều chuyển tất cả nguồn vốn còn lại chưa giải ngân này sang bố trí cho các công trình trọng điểm và các công trình được bố trí từ nguồn đất đã có khối lượng mà chưa có nguồn thu để chi.

- Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

+ Các giải pháp của 3 Chương trình MTQG: Thống nhất đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 215/BC-SKHĐT ngày 23/6/2023 về kết quả tình hình thực hiện, phân bổ, giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023 và giải pháp trong thời gian đến (*có photo kèm theo*). Bên cạnh đó các chủ đầu tư cần tập trung thực hiện giải ngân nhằm đảm bảo đến ngày 31/7/2023, giải ngân dứt điểm vốn kéo dài và giải ngân đạt ít nhất 50% kế hoạch vốn giao năm 2023; đảm bảo đến ngày 31/12/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Trường hợp, trong quá trình thực hiện dự án một số vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của đơn vị, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

+ Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư năm 2023 đã giao cho đơn vị mình thực hiện.

+ Kiểm tra rà soát từng chương trình, dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2023, chủ động trình cấp thẩm quyền điều chỉnh vốn các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện giải ngân.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT, K1, K17.



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Ngọc An