

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 2448 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 08 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: **Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối
Đường trục khu kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn Phong.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối Đường trục khu kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn Phong;

Căn cứ Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối Đường trục khu kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn Phong;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 377/BC-SKHĐT ngày 02/7/2024 và đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Văn bản số 284/TTr-UBND ngày 04/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối Đường trục khu kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn Phong do UBND thị xã An Nhơn làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung

- Trong thời gian thực hiện dự án, phần chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án thực tế khoảng 16.666.372.000 đồng, phát sinh tăng (4.400.119.000 đồng) so với giá trị tương ứng trong cơ cấu tổng mức đầu tư (12.266.253.000 đồng) tại bước chủ trương đầu tư phê duyệt. Lý do, thay đổi chính sách, đơn giá trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà

nước thu hồi đất và phát sinh khối lượng di dời hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến (hệ thống điện, cấp nước) nằm trong phạm vi dự án; làm vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

- Do vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nêu trên nên cần phải điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2024 thành 2022 - 2025, để đảm bảo thi công hoàn thành dự án và bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung là **52.733.015.000 đồng** (Năm mươi hai tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, không trăm mười lăm nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung chi phí	Phê duyệt tại Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Kinh phí điều chỉnh, bổ sung (+) tăng	Điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	29.880.584.000		29.880.584.000
2	Chi phí quản lý DA	659.274.000		659.274.000
3	Chi phí tư vấn	1.679.340.000		1.679.340.000
4	Chi phí khác	568.659.000		568.659.000
5	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC	12.266.253.000	+4.400.119.000	16.666.372.000
6	Chi phí dự phòng	3.278.786.000		3.278.786.000
Tổng cộng		48.332.896.000	+4.400.119.000	52.733.015.000

3. Nguồn vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung (phát sinh tăng): Vốn ngân sách thị xã An Nhơn và ngân sách huyện Phù Cát cân đối, bố trí trong giai đoạn 2021 - 2025.

4. Thời gian thực hiện dự án

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2022 - 2024	Năm 2022 - 2025

5. Các nội dung khác không thay đổi tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ

tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tụ Công Hoàng