

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số: 2828 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 07 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.638
(đoạn trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.638 (đoạn trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc);

Căn cứ Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.638 (đoạn trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc);

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 12/6/2024 của HĐND tỉnh Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.638 (đoạn trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc);

Theo đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Văn bản số 322/TTr-UBND ngày 26/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.638 (đoạn trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc) do UBND thị xã An Nhơn làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.638 (đoạn trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 với tổng mức đầu tư

69.995.160.000 đồng, dự án thuộc lĩnh vực giao thông, nhóm C, thời gian thực hiện năm 2022 - 2024.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, phần chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án tăng so với giá trị đã phê duyệt do thay đổi chính sách, đơn giá trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất và phát sinh khối lượng di dời hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến (*hệ thống điện, cấp nước*) nằm trong phạm vi dự án, làm vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt. Ngoài ra, do vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư nên để đảm bảo thời gian thi công hoàn thành dự án, cần thiết điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2024 thành năm 2022 - 2025.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

a. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung là 91.491.799.000 đồng (*Chín mươi một tỷ, bốn trăm chín mươi một triệu, bảy trăm chín mươi chín nghìn đồng*). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Nội dung chi phí	Theo Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của CT UBND tỉnh	Kinh phí điều chỉnh, bổ sung (+) tăng	Điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	48.539.084		48.539.084
2	Chi phí quản lý DA	1.035.206		1.035.206
3	Chi phí tư vấn	2.565.560		2.565.560
4	Chi phí khác	1.271.899		1.271.899
5	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC	12.004.288	+21.496.639	33.500.927
6	Chi phí dự phòng	4.579.123		4.579.123
Tổng cộng		69.995.160	+21.496.639	91.491.799

b. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung (phát sinh tăng): Vốn ngân sách thị xã An Nhơn cân đối bố trí trong giai đoạn 2021 - 2025.

c. Nhóm dự án và thời gian thực hiện dự án

TT	Nội dung	Theo Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh
1	Nhóm dự án	Nhóm C	Nhóm B
2	Thời gian thực hiện dự án	Năm 2022 - 2024	Năm 2022 - 2025

3. Các nội dung khác không thay đổi tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 28 /4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 28 /4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn TỰ Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn TỰ Công Hoàng