

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2000 /UBND-KT

V/v tiến độ triển khai công tác bồi thường,  
hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư  
thực hiện Dự án Xây dựng đường cất hạ  
cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu  
bay Cảng hàng không Phù Cát.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày 14 tháng 3 năm 2025*

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát;
- UBND thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh (*nay là Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh*) tại Văn bản số 437/BQLGT-KHTĐ ngày 25/02/2025 về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý với kế hoạch tiến độ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, như nội dung đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản nêu trên (*Chi tiết có các Phụ lục 1, 2, 3 và 4 kèm theo*). Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan bám sát kế hoạch tiến độ nêu trên để triển khai thực hiện; kịp thời điều chỉnh, bổ sung (*nếu cần thiết*) để đảm bảo kế hoạch tiến độ chung theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

2. Giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, UBND huyện Phù Cát, UBND thị xã An Nhơn chủ động phối hợp thực hiện đầy đủ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực hỗ trợ Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch tiến độ nêu trên; trường hợp vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K4, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Tự Công Hoàng*

**PHỤ LỤC 1**  
**KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN**  
**Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát**  
**(Phạm vi đường cất hạ cánh số 2, các đường lăn và dải bảo hiểm xung quanh)**  
*(Kèm theo Văn bản số            /UBND-KT ngày    /2/2025 của UBND tỉnh)*

| TT       | Tên công việc                                                                                                                             | Thời gian<br>(ngày) | Bắt đầu         | Kết thúc        | Đơn vị thực hiện                                                                                                                             | Ghi chú                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b><i>Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng, chính sách ... và tiếp nhận ý kiến</i></b>  | <b>5</b>            | <b>15-02-25</b> | <b>19-02-25</b> | UBND các xã nơi có đất thu hồi chủ trì phối hợp với UBMTTQVN các xã, Ban QLDA các CT giao thông và dân dụng tỉnh và các cơ quan có liên quan | Thực hiện cho cả dự án                                                             |
| <b>2</b> | <b><i>Ban hành và niêm yết thông báo thu hồi đất</i></b>                                                                                  | <b>8</b>            | <b>11-03-25</b> | <b>19-03-25</b> |                                                                                                                                              |                                                                                    |
| -        | Trình UBND cấp huyện ban hành Thông báo thu hồi đất                                                                                       | 3                   | 11-03-25        | 14-03-25        | Ban QLDA các CT giao thông và dân dụng tỉnh phối hợp với UBND các xã có đất bị thu hồi và đơn vị đo đạc bản đồ địa chính                     | Gồm 03 xã: Cát Tân, huyện Phù Cát; xã Nhơn Mỹ và phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn |
| -        | Ban hành Thông báo thu hồi đất                                                                                                            | 3                   | 13-03-25        | 16-03-25        | UBND cấp huyện                                                                                                                               |                                                                                    |
| -        | Niem yết Thông báo thu hồi đất                                                                                                            | 5                   | 14-03-25        | 19-03-25        | UBND cấp xã phối hợp với Tổ công tác của dự án                                                                                               |                                                                                    |
| <b>I</b> | <b>Kế hoạch thu hồi đất nông nghiệp</b>                                                                                                   | <b>205</b>          | <b>20-03-25</b> | <b>14-08-25</b> |                                                                                                                                              |                                                                                    |
| <b>3</b> | <b><i>Thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, ...</i></b>                           | <b>15</b>           | <b>20-03-25</b> | <b>04-04-25</b> |                                                                                                                                              |                                                                                    |
| -        | Điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi. | 10                  | 20-03-25        | 30-03-25        | Tổ công tác của dự án với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi                                                                                     |                                                                                    |
| -        | Xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi.                                                                       | 10                  | 25-03-25        | 04-04-25        | UBND cấp xã                                                                                                                                  |                                                                                    |
| <b>4</b> | <b><i>Lập, tham luận, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư</i></b>                                                         | <b>125</b>          | <b>26-03-25</b> | <b>29-07-25</b> |                                                                                                                                              |                                                                                    |
| -        | Lập, niêm yết và tổng hợp ý kiến để hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư                                                | 30                  | 26-03-25        | 25-04-25        | Tổ công tác của dự án                                                                                                                        |                                                                                    |
| -        | Trình thẩm định, phê duyệt và niêm yết Quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư                                             | 30                  | 29-06-25        | 29-07-25        | Tổ công tác của dự án, Hội đồng thẩm định và UBND cấp huyện                                                                                  |                                                                                    |
| <b>5</b> | <b><i>Ban hành Quyết định thu hồi đất</i></b>                                                                                             | <b>30</b>           | <b>09-07-25</b> | <b>08-08-25</b> | UBND cấp huyện                                                                                                                               |                                                                                    |

| TT | Tên công việc                                                                                                                             | Thời gian<br>(ngày) | Bắt đầu  | Kết thúc | Đơn vị thực hiện                                                           | Ghi chú |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6  | <i>Vận động và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giao đất tái định cư (nếu có)</i>                                                         | 33                  | 11-07-25 | 13-08-25 | Tổ công tác của dự án phối hợp với UBND cấp xã                             |         |
| 7  | <i>Bàn giao đất cho đơn vị thi công thực hiện dự án</i>                                                                                   | 1                   | 14-08-25 | 14-08-25 | Tổ công tác phối hợp với đơn vị thi công                                   |         |
| II | <b>Kế hoạch thu hồi đất ở</b>                                                                                                             | 209                 | 30-03-25 | 25-10-25 |                                                                            |         |
| 3  | <i>Thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, ...</i>                                  | 35                  | 30-03-25 | 04-05-25 |                                                                            |         |
| -  | Điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; | 10                  | 30-03-25 | 09-04-25 | Tổ công tác của dự án                                                      |         |
| -  | Xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi.                                                                       | 20                  | 04-04-25 | 24-04-25 | UBND cấp xã                                                                |         |
| 4  | <i>Lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư</i>                                                                | 185                 | 09-04-25 | 11-10-25 |                                                                            |         |
| -  | Lập, niêm yết và tổng hợp ý kiến để hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư                                                | 55                  | 09-04-25 | 03-06-25 | Tổ công tác của dự án                                                      |         |
| -  | Hoàn thiện phương án trình Thẩm định, phê duyệt và niêm yết Quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư                        | 55                  | 17-08-25 | 11-10-25 | Tổ công tác của dự án, Hội đồng thẩm định và Hội đồng bồi thường cấp huyện |         |
| 5  | <i>Ban hành Quyết định thu hồi đất</i>                                                                                                    | 55                  | 27-08-25 | 21-10-25 | UBND cấp huyện                                                             |         |
| 6  | <i>Vận động và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giao đất tái định cư (nếu có)</i>                                                         | 55                  | 30-08-25 | 24-10-25 | Tổ công tác của dự án phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị liên quan     |         |
| 7  | <i>Bàn giao đất cho đơn vị thi công thực hiện dự án</i>                                                                                   | 1                   | 24-10-25 | 25-10-25 | Tổ công tác của dự án phối hợp với đơn vị thi công                         |         |

**PHỤ LỤC 2**  
**KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN**  
**Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát**  
**Phạm vi ngoài đường cất hạ cánh số 2, các đường lăn và dải bảo hiểm**  
*(Kèm theo Văn bản số           /UBND-KT ngày       /3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

| TT          | Tên công việc                                                                                                                             | Thời gian<br>(ngày) | Bắt đầu         | Kết thúc        | Đơn vị thực hiện                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tổng</b> |                                                                                                                                           | <b>376</b>          | <b>15-02-25</b> | <b>26-02-26</b> |                                                                                                                           |
| <b>1</b>    | <b>Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng, chính sách ... và tiếp nhận ý kiến</b>         | <b>8</b>            | <b>15-02-25</b> | <b>22-02-25</b> | UBND các xã nơi có đất thu hồi chủ trì phối hợp với UBMTTQVN các xã, Ban QLDA Giao thông tỉnh và các cơ quan có liên quan |
| <b>2</b>    | <b>Ban hành và niêm yết thông báo thu hồi đất</b>                                                                                         | <b>8</b>            | <b>11-03-25</b> | <b>19-03-25</b> |                                                                                                                           |
| -           | Trình UBND cấp huyện ban hành Thông báo thu hồi đất                                                                                       | 3                   | 11-03-25        | 14-03-25        | Ban QLDA các CT giao thông và dân dụng tỉnh phối hợp với UBND các xã có đất bị thu hồi và đơn vị đo đạc bản đồ địa chính  |
| -           | Ban hành Thông báo thu hồi đất                                                                                                            | 3                   | 13-03-25        | 16-03-25        | UBND cấp huyện                                                                                                            |
| -           | Niem yết Thông báo thu hồi đất                                                                                                            | 5                   | 14-03-25        | 19-03-25        | UBND cấp xã phối hợp với Tổ công tác của dự án                                                                            |
| <b>3</b>    | <b>Thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, ...</b>                                  | <b>45</b>           | <b>10-04-25</b> | <b>25-05-25</b> |                                                                                                                           |
| -           | Điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; | 30                  | 10-04-25        | 10-05-25        | Tổ công tác của dự án                                                                                                     |
| -           | Xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi.                                                                       | 30                  | 25-04-25        | 25-05-25        | UBND cấp xã                                                                                                               |
| <b>3</b>    | <b>Lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư</b>                                                                | <b>260</b>          | <b>30-04-25</b> | <b>15-01-26</b> |                                                                                                                           |
| -           | Lập, niêm yết và tổng hợp ý kiến để hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư                                                | 120                 | 30-04-25        | 28-08-25        | Tổ công tác của dự án                                                                                                     |
| -           | Hoàn thiện phương án trình Thẩm định, phê duyệt và niêm yết Quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư                        | 140                 | 28-08-25        | 15-01-26        | Tổ công tác của dự án, Hội đồng thẩm định và Hội đồng bồi thường cấp huyện                                                |
| <b>4</b>    | <b>Ban hành Quyết định thu hồi đất</b>                                                                                                    | <b>140</b>          | <b>07-09-25</b> | <b>25-01-26</b> | UBND cấp huyện                                                                                                            |
| <b>5</b>    | <b>Vận động và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giao đất tái định cư (nếu có)</b>                                                         | <b>170</b>          | <b>07-09-25</b> | <b>24-02-26</b> | Tổ công tác của dự án phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị liên quan                                                    |
| <b>6</b>    | <b>Bàn giao đất cho đơn thị thi công thực hiện dự án</b>                                                                                  | <b>2</b>            | <b>25-02-26</b> | <b>26-02-26</b> | Tổ công tác phối hợp với đơn vị thi công                                                                                  |

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ DỰ ÁN

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát

(Kèm theo Văn bản số /UBND-KT ngày /3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| TT   | Tên công việc                                                                                                                             | Thời gian<br>(ngày) | Bắt đầu  | Kết thúc | Đơn vị thực hiện                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tổng |                                                                                                                                           | 126                 | 10-04-25 | 14-08-25 |                                                                                                                           |
| 1    | Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng, chính sách ... và tiếp nhận ý kiến                | 3                   | 10-04-25 | 12-04-25 | UBND các xã nơi có đất thu hồi chủ trì phối hợp với UBMTTQVN các xã, Ban QLDA Giao thông tỉnh và các cơ quan có liên quan |
| 2    | Ban hành và niêm yết thông báo thu hồi đất                                                                                                | 24                  | 12-04-25 | 06-05-25 |                                                                                                                           |
| -    | Trình UBND cấp huyện ban hành Thông báo thu hồi đất                                                                                       | 20                  | 12-04-25 | 02-05-25 | Ban QLDA các CT giao thông và dân dụng tỉnh phối hợp với UBND các xã có đất bị thu hồi và đơn vị đo đạc bản đồ địa chính  |
| -    | Ban hành Thông báo thu hồi đất                                                                                                            | 3                   | 02-05-25 | 05-05-25 | UBND cấp huyện                                                                                                            |
| -    | Niem yết Thông báo thu hồi đất                                                                                                            | 3                   | 03-05-25 | 06-05-25 | UBND cấp xã phối hợp với Tổ công tác của dự án                                                                            |
| 3    | Thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, ...                                         | 15                  | 08-05-25 | 23-05-25 |                                                                                                                           |
| -    | Điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi. | 6                   | 08-05-25 | 14-05-25 | Tổ công tác của dự án                                                                                                     |
| -    | Xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi.                                                                       | 10                  | 13-05-25 | 23-05-25 | UBND cấp xã                                                                                                               |
| 4    | Lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư                                                                       | 90                  | 15-05-25 | 13-08-25 |                                                                                                                           |
| -    | Lập, niêm yết và tổng hợp ý kiến để hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư                                                | 30                  | 15-05-25 | 14-06-25 | Tổ công tác của dự án                                                                                                     |
| -    | Hoàn thiện phương án trình Thẩm định, phê duyệt và niêm yết Quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư                        | 35                  | 09-07-25 | 13-08-25 | Tổ công tác của dự án, Hội đồng thẩm định và Hội đồng bồi thường cấp huyện                                                |

| <b>TT</b> | <b>Tên công việc</b>                                                              | <b>Thời gian<br/>(ngày)</b> | <b>Bắt đầu</b>  | <b>Kết thúc</b> | <b>Đơn vị thực hiện</b>                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b>  | <b>Ban hành Quyết định thu hồi đất</b>                                            | <b>20</b>                   | <b>19-07-25</b> | <b>08-08-25</b> | UBND cấp huyện                                                         |
| <b>6</b>  | <b>Vận động và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giao đất tái định cư (nếu có)</b> | <b>20</b>                   | <b>22-07-25</b> | <b>11-08-25</b> | Tổ công tác của dự án phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị liên quan |
| <b>7</b>  | <b>Bàn giao đất cho đơn vị thi công thực hiện dự án</b>                           | <b>3</b>                    | <b>11-08-25</b> | <b>14-08-25</b> | Tổ công tác phối hợp với đơn vị thi công                               |

**PHỤ LỤC 4**  
**KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHU CẢI TÁNG PHỤC VỤ DỰ ÁN**  
**Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát**  
*(Kèm theo Văn bản số           /UBND-KT ngày       /3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

| TT          | Tên công việc                                                                                                                             | Thời gian<br>(ngày) | Bắt đầu         | Kết thúc        | Đơn vị thực hiện                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tổng</b> |                                                                                                                                           | <b>81</b>           | <b>12-04-25</b> | <b>02-07-25</b> |                                                                                                                           |
| <b>1</b>    | <b>Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng, chính sách ... và tiếp nhận ý kiến</b>         | <b>1</b>            | <b>12-04-25</b> | <b>12-04-25</b> | UBND các xã nơi có đất thu hồi chủ trì phối hợp với UBMTTQVN các xã, Ban QLDA Giao thông tỉnh và các cơ quan có liên quan |
| <b>2</b>    | <b>Thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, ...</b>                                  | <b>21</b>           | <b>02-05-25</b> | <b>23-05-25</b> |                                                                                                                           |
| -           | Trình UBND cấp huyện ban hành Thông báo thu hồi đất                                                                                       | 20                  | 12-04-25        | 02-05-25        | Ban QLDA các CT giao thông và dân dụng tỉnh phối hợp với UBND các xã có đất bị thu hồi và đơn vị đo đạc bản đồ địa chính  |
| -           | Ban hành Thông báo thu hồi đất                                                                                                            | 1                   | 02-05-25        | 02-05-25        | UBND cấp huyện                                                                                                            |
| -           | Niêm yết Thông báo thu hồi đất                                                                                                            | 1                   | 02-05-25        | 03-05-25        | UBND cấp xã phối hợp với Tổ công tác của dự án                                                                            |
| <b>3</b>    | <b>Thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, ...</b>                                  | <b>11</b>           | <b>04-05-25</b> | <b>15-05-25</b> |                                                                                                                           |
| -           | Điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi. | 5                   | 04-05-25        | 09-05-25        | Ban QLDA các CT giao thông và dân dụng tỉnh phối hợp với UBND các xã có đất bị thu hồi và đơn vị đo đạc bản đồ địa chính  |
| -           | Xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi.                                                                       | 5                   | 10-05-25        | 15-05-25        | UBND cấp xã                                                                                                               |
| <b>4</b>    | <b>Lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư</b>                                                                | <b>40</b>           | <b>13-05-25</b> | <b>22-06-25</b> |                                                                                                                           |
| -           | Lập, niêm yết và tổng hợp ý kiến để hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư                                                | 10                  | 13-05-25        | 23-05-25        | Tổ công tác của dự án                                                                                                     |
| -           | Hoàn thiện phương án trình Thẩm định, phê duyệt và niêm yết Quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư                        | 10                  | 12-06-25        | 22-06-25        | Tổ công tác của dự án, Hội đồng thẩm định và Hội đồng bồi thường cấp huyện                                                |
| <b>5</b>    | <b>Ban hành Quyết định thu hồi đất</b>                                                                                                    | <b>10</b>           | <b>15-06-25</b> | <b>25-06-25</b> | UBND cấp huyện                                                                                                            |

| <b>TT</b> | <b>Tên công việc</b>                                                              | <b>Thời gian<br/>(ngày)</b> | <b>Bắt đầu</b>  | <b>Kết thúc</b> | <b>Đơn vị thực hiện</b>                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>  | <b>Vận động và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giao đất tái định cư (nếu có)</b> | <b>15</b>                   | <b>17-06-25</b> | <b>02-07-25</b> | Tổ công tác của dự án phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị liên quan |
| <b>7</b>  | <b>Bàn giao đất cho đơn vị thi công thực hiện dự án</b>                           | <b>1</b>                    | <b>02-07-25</b> | <b>02-07-25</b> | Tổ công tác phối hợp với đơn vị thi công                               |