



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **230** /TB-UBND

Gia Lai, ngày **22** tháng **9** năm 2025

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực y tế, đào tạo nghề của tỉnh Bình Định (trước đây)

Ngày 16 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã chủ trì họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực y tế, đào tạo nghề của tỉnh Bình Định (trước đây). Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Bệnh viện mắt Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, UBND phường Quy Nhơn và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của các Chủ đầu tư (*Sở Y tế, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh*) và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lâm Hải Giang có ý kiến kết luận như sau:

Trong thời gian qua, các Chủ đầu tư đã phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các dự án đầu tư công được giao đạt được một số kết quả nhất định về đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng còn chậm, sự phối hợp giữa Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan còn chưa chặt chẽ, chưa chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh

- Đối với các dự án đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị

đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định để khởi công trong năm 2025.
Cụ thể:

+ Dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (xây dựng mới đơn nguyên): khởi công xây dựng **trong tháng 12/2025**.

+ Dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Mắt Bình Định (giai đoạn 2): khởi công xây dựng **trước ngày 19/12/2025**.

+ Dự án Trung tâm Nuôi dưỡng Người tâm thần Hoài Nhơn (cơ sở 2): khởi công xây dựng **trong tháng 9/2025**.

+ Dự án Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thạnh: khởi công xây dựng **trước ngày 30/10/2025**.

- Đối với các dự án đang thi công: Đơn đốc nhà thầu tập trung thi công theo tiến độ đã cam kết, lập thủ tục nghiệm thu, thanh toán theo quy định:

+ Các Dự án Trung tâm y tế Phù Mỹ, Vân Canh, An Lão: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công; rà soát đề xuất bổ sung vốn năm 2025 theo khối lượng công việc đã hoàn thành.

+ Dự án Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn: Phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công các công việc còn lại, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án **trong năm 2025**.

+ Dự án Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn: Phối hợp Sở Tài chính kiểm tra, rà soát hồ sơ dự án, giải quyết các tồn tại (nếu có) để thực hiện công tác quyết toán dự án theo đúng thời gian quy định.

+ Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định (cũ): Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đề nghị của UBND xã Tuy Phước tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 11/9/2025.

2. Sở Y tế

- Đối với Dự án đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm phù hợp để đầu tư xây dựng dự án, báo cáo đề xuất UBND tỉnh **trong tháng 10/2025**.

- Đối với Dự án sửa chữa Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội Bình Định và Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, hạng mục Đơn nguyên nội thận - lọc máu: Tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu để khởi công công trình **trong tháng 10/2025**.

3. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh

- Đối với Dự án cải tạo, sửa chữa nhà Khoa khám: Chủ động khắc phục các khó khăn trong điều kiện vừa thi công sửa chữa, vừa thực hiện công tác khám chữa bệnh, tổ chức thi công ngoài giờ hành chính để hoàn thành, đưa vào sử dụng **trước ngày 31/12/2025**, bảo đảm chất lượng và đáp ứng các yêu cầu về công tác chuyên môn.

- Đối với Dự án Khoa Nội thận lọc máu: Thực hiện việc di dời, lắp đặt trang thiết bị, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu, bảo đảm các điều kiện và đi vào hoạt động **trong tháng 9/2025**.

4. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

- Đối với Dự án Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn các hạng mục Cải tạo, sửa chữa Nhà ăn, Nhà thi đấu đa năng, khán đài ngoài nhà, mua sắm trang thiết bị cho Khoa Du lịch, Kỹ thuật nông nghiệp, phòng, ban và các hạng mục khác: Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công, hoàn thành dự án **trong năm 2025**.

- Đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Thực hiện rà soát các nội dung trong kế hoạch năm 2025 và triển khai các thủ tục đầu tư, mua sắm theo quy định; đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

5. Đối với Sở Tài chính

- Cân đối, phân bổ vốn đầu tư năm 2025 theo kế hoạch và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 đối với các dự án có khối lượng hoàn thành để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để hoàn tất thủ tục bàn giao nhà, đất của Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hoài Nhơn (trước đây) về tỉnh quản lý, sử dụng; trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh **trước ngày 30/9/2025**.

6. Ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn: Khẩn trương hoàn thành các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Mắt Bình Định (giai đoạn 2), bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh **trong tháng 11/2025**.

7. Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn các Chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bắt cập trong quá trình thực hiện dự án đầu tư theo thẩm quyền, chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh theo quy định, rút ngắn thời gian thẩm định, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh, kiên quyết không được chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh.

8. Yêu cầu các Chủ đầu tư căn cứ các mốc thời gian quy định tại Thông báo này xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai các công việc đối với các dự án được giao, gửi các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện và gửi về Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

9. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các mốc thời gian được giao tại Thông báo này; kịp thời báo cáo cho lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị dự hợp;
- CVP, PVPQT, PVPVX;
- Lưu: VT, V7, V6, V4.

Su

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



WVG
Võ Gia Nghĩa