

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng
trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới
tỉnh Gia Lai**

Ngày 17/10/2025, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai. Cùng tham cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý các dự án đầu tư tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Ban Quản lý các dự án đầu tư tỉnh (chủ đầu tư) báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kết luận như sau:

Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh (Dự án) đã được các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, cơ bản bảo đảm tiến độ đã đề ra. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương chưa chặt chẽ, đồng bộ, có việc còn lúng túng, tính chủ động trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc chưa cao.

Để Dự án triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban Quản lý các dự án đầu tư tỉnh:

- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương liên quan khảo sát mô đất phục vụ công tác san lấp mặt bằng; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan thực hiện

đồng bộ, thống nhất thủ tục đầu tư và triển khai Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm kịp thời, hiệu quả; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công Dự án trước 19/12/2025.

- Lập và gửi kế hoạch tiến độ thực hiện Dự án gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan để theo dõi, phối hợp triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần về Văn phòng UBND tỉnh (trước 16h chiều thứ 5) để báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề xuất về quy mô đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư và hình thức triển khai thực hiện dự án theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 15834/BTC-KTN ngày 10/10/2025.

- Tham mưu, đề xuất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công của tỉnh và phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện Dự án trong năm 2025 theo Quyết định 2231/QĐ-TTg ngày 09/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Chủ động phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện Dự án; rút ngắn thời gian thẩm định các nội dung liên quan đến Dự án theo thẩm quyền, bảo đảm không quá 5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Tích cực phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã biên giới thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án theo đúng tiến độ; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 30/11/2025.

- Phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện các thủ tục liên quan đến mở đất phục vụ công tác san lấp mặt bằng, đánh giá tác động môi trường.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Dự án đảm bảo đúng tiến độ và quy định hiện hành.

- Chủ động làm việc, xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về đối tượng tuyển sinh nội trú, bán trú; chế độ, chính sách đối với học sinh, giáo viên trường phổ thông nội trú các xã

vùng biên giới; chịu trách nhiệm về số liệu, nội dung đề xuất về nhu cầu, phương án đầu tư, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.


5. Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh):

Chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao; rút ngắn thời gian thẩm định các nội dung liên quan đến Dự án theo thẩm quyền, bảo đảm không quá 5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Các Sở: GDĐT, TC, XD, NN&MT,
- Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh);
- BQL các DA ĐT tỉnh GL;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, V2.



**TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



✶ Võ Gia Nghĩa