

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp triển khai Nghị quyết của Chính phủ về dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku và một số vấn đề liên quan triển khai dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh

Ngày 20/10/2025, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp triển khai Nghị quyết của Chính phủ về dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku và một số vấn đề liên quan triển khai dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh, thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

a) Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Văn bản số 5220/UBND-XDCT ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 336/NQ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku và Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các Dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đảm bảo dự án triển khai theo đúng kế hoạch tiến độ quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng Kế hoạch tiến độ tổng thể và chi tiết thực hiện dự án theo tuần (*phân khai từng nội dung, hạng mục tương ứng với mốc thời gian cụ thể*) để đảm bảo hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2028; trong đó, phải tổ chức khởi công xây dựng dự án hợp phần 1 và 3 vào **ngày 19/12/2025**; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 25/10/2025**.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị có liên quan nghiên cứu thật kỹ để xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà thầu (*bao gồm tất cả các loại gói thầu*) để đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực về nhân sự, thiết bị, tài chính, . . . để đáp ứng

yêu cầu tiến độ dự án, loại bỏ ngay các nhà thầu có lịch sử từng vi phạm về tiến độ, chất lượng xây dựng công trình; Lưu ý: các gói thầu xây lắp phải thực hiện giảm giá tối thiểu hơn 5% giá trị gói thầu; riêng các gói thầu tư vấn phải giảm tối thiểu 10%; thời gian bảo hành công trình 5 năm.

- Cử cán bộ có năng lực chuyên môn phối hợp hỗ trợ các địa phương triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án *(nếu có yêu cầu)*.

- Thông báo đôn đốc các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật *(hệ thống điện <110KV, cấp nước, cấp quang, . . .)* khẩn trương phối hợp triển khai công tác di dời, giải phóng mặt bằng để đảm bảo triển khai dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, rà các dự án trọng điểm triển khai trong năm 2026, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 30/10/2025**.

- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan tổng hợp báo cáo toàn bộ quá trình triển khai dự án kể từ sau khi có Nghị quyết số 219/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku *(bao gồm cả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng)*, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 24/10/2025**, để chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hợp phần 2 để triển khai thi công xây dựng đồng bộ cả dự án **chậm nhất trong tháng 03/2026**.

b) Giao Sở Tài chính chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đề xuất việc tạm ứng vốn, bố trí vốn để chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo quy định.

c) Giao Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan lập Quy hoạch dọc theo 2 bên đường cao tốc, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn ưu tiên tập trung thẩm định tất cả các hạng mục có liên quan của dự án; bám sát, thực hiện theo đúng kế hoạch tiến độ dự án.

d) Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Văn bản đề UBND tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủy quyền thẩm định, phê duyệt ĐTM dự án.

đ) Giao UBND các xã, phường có liên quan

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung phối hợp triển khai ngay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, làm liên vùng liên thửa để thuận lợi tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Trong đó, ưu tiên triển khai hoàn thành sớm giải phóng mặt bằng tại các vị trí được lựa chọn để tổ chức khởi công xây

dựng dự án vào **ngày 19/12/2025**, các Khu tái định cư, Khu cải tạo phục vụ dự án, vị trí tuyến đường đi qua, đảm bảo **đến ngày 15/12/2025** phải hoàn thành 70% khối lượng phân diện tích đất nông nghiệp; **đến tháng 01/2026** phải xong toàn bộ mặt bằng diện tích đất nông nghiệp; **đến ngày 31/3/2026** phải hoàn thành xong toàn bộ tuyến đường.

- Đối với các địa phương thiếu nhân lực chuyên môn thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì có Văn bản gửi cho Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh (*đối với hợp phần 1, 2*); Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (*đối với hợp phần 2, 3*) và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (*đối với hợp phần 3*) để bố trí cán bộ hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Trước 10h00 ngày thứ 6 hàng tuần các địa phương tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Tuần, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Tuần đến, các vấn đề tồn tại vướng mắc vượt quá thẩm quyền gửi Chủ đầu tư dự án, Trung tâm PTQĐ tỉnh để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

e) Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan phải tích cực phối hợp, vào cuộc quyết liệt, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, khối lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

2. Đối với dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu Quy hoạch các Khu đô thị lân cận 02 Ga đường sắt cao tốc, theo hình thức TOD báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện; đồng thời, chuẩn bị nội dung báo cáo Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm Quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện. 

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường: Phường Hoài Nhơn Bắc, Phường Tam Quan, Phường Hoài Nhơn Tây, Phường Hoài Nhơn Nam, Phường Bồng Sơn, Xã Vạn Đức, Xã Phù Mỹ Bắc, Xã Phù Mỹ Tây, Xã Phù Mỹ Nam, Xã Hòa Hội, Xã Bình Hiệp, Xã Bình An, Phường An Nhơn, Phường Bình Định, Xã An Nhơn Tây, Phường An Nhơn Nam, Xã Tuy Phước Tây, Phường Quy Nhơn Tây, phường An Nhơn, phường An Nhơn Bắc, xã Bình Hiệp, xã Bình An, xã Bình Phú, xã Bình Khê, Công ty Điện lực Bình Định;
- Truyền tải điện Bình Định;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, X2.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Trọng Triêm