

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo về tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2025; khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2025

Chiều ngày 06/10/2025, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chỉ đạo về tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2025; khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2025. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Dương Mah Tiệp và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường. Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo, đề xuất, ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và ý kiến phát biểu của các Lãnh đạo UBND tỉnh; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

I. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo điều hành

1. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ; các Công điện, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh¹ và các văn bản hướng dẫn, đơn đốc của Sở Tài chính liên quan đến công tác đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công. Việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các Sở, ban, ngành và chính quyền cấp xã, là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và kiểm điểm trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nếu không hoàn thành việc giải ngân theo kế hoạch vốn được giao.

¹ Chỉ thị, Công điện: số 05/CT-TTg ngày 01/03/2025, số 16/CĐ-TTg ngày 18/02/2025, số 32/CĐ-TTg ngày 05/04/2025, số 60/CĐ-TTg ngày 09/05/2025, số 162/CĐ-TTg ngày 11/09/2025, số 169/CĐ-TTg ngày 21/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh; Văn bản số 2197/UBND-KTTH ngày 20/08/2025 của UBND tỉnh; Văn bản số 1975/UBND-NC ngày 14/8/2025 của UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao quyết tâm chính trị, chỉ đạo sát sao, cụ thể; bảo đảm nguyên tắc rõ ràng, dứt điểm trong từng công việc được giao. Việc phân công nhiệm vụ cần bảo đảm rõ ràng theo đúng nguyên tắc **“6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.”**

3. Cần phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành kế hoạch đầu tư công; **phân công rõ trách nhiệm** cho từng cán bộ lãnh đạo, công chức phụ trách **trực tiếp theo dõi, quản lý từng dự án đầu tư công** trên địa bàn, làm **cơ sở đánh giá kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công**.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND cấp xã (sau đây gọi tắt là **chủ đầu tư**) **xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân chi tiết cho từng dự án**, theo mốc thời gian cụ thể bảo đảm sát thực tế triển khai và khả năng giải ngân.

Trên cơ sở đó, các chủ đầu tư chủ động đề xuất **giải pháp khả thi**, thiết thực và hiệu quả nhằm **đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán** và nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Tinh thần triển khai phải quyết liệt, linh hoạt, bám sát tiến độ và chỉ tiêu kế hoạch vốn, thực hiện nghiêm phương châm hành động *“thần tốc, hiệu quả, không bàn lùi, chỉ bàn làm”*, *“không chấp nhận lý do, chỉ chấp nhận kết quả”*; bảo đảm xử lý công việc dứt điểm trong ngày, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đột phá vì lợi ích chung, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đúng mục tiêu, kế hoạch.

Phê bình một số sở, ban, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, hồ sơ thanh toán tồn đọng, chưa thực hiện đúng cam kết tiến độ giải ngân theo kế hoạch được giao. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp phải **ng nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân chủ quan**, đề ra biện pháp khắc phục ngay trong tháng 10/2025, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không bảo đảm tiến độ và tỷ lệ giải ngân theo chỉ tiêu đã được giao.

4. Cần gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; theo đó, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, bao gồm cả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Riêng đối với cấp xã, các đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND cấp xã phải nâng cao nhận thức, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công tác

thực hiện, quản lý và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm đúng quy định, tiến độ và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025

1. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, thống kê **toàn bộ các dự án đầu tư công đang triển khai dở dang** trên địa bàn, đánh giá cụ thể tình hình khối lượng, giá trị còn lại, nguyên nhân chậm tiến độ và nhu cầu vốn hoàn thành dự án.

Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh **phương án bố trí, cân đối và điều hòa nguồn vốn ngân sách tỉnh** theo quy định để **thanh toán dứt điểm** cho các dự án đủ điều kiện giải ngân (đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định), bảo đảm hoàn thành mục tiêu đầu tư, tránh phát sinh lãng phí, nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Chủ trì ban hành văn bản **hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, đánh giá tính cần thiết và mức độ phù hợp của các dự án chưa triển khai** thuộc kế hoạch vốn cấp huyện, cấp xã trước đây, căn cứ nhu cầu thực tế, khả năng cân đối ngân sách và nguồn lực triển khai của từng địa phương.

Kết quả rà soát là cơ sở để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét **điều chỉnh, cắt giảm hoặc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công**, bảo đảm đúng quy định, tránh tình trạng bố trí vốn dàn trải, kém hiệu quả.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có **dự án chưa hoàn tất công tác bàn giao hồ sơ**, hướng dẫn và đôn đốc hoàn thành việc bàn giao chậm nhất **ngày 10/10/2025** để làm căn cứ kiểm tra, xem xét khả năng tiếp tục triển khai dự án.

Sau thời hạn nêu trên, **nếu đơn vị chưa hoàn thành bàn giao**, Sở Tài chính chủ động rà soát, tham mưu điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã giao, điều chuyển bổ sung cho các dự án có tiến độ giải ngân cao, đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất **kiểm điểm trách nhiệm** đối với tập thể, cá nhân có liên quan không hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ dự án, công trình theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh.

- Rà soát, tổng hợp và **phân loại các dự án đầu tư công** theo tình hình giải ngân thực tế, chia thành 03 nhóm: giải ngân tốt, giải ngân chậm, và không có khả năng giải ngân.

Trên cơ sở kết quả phân loại, tham mưu UBND tỉnh **điều chỉnh kế hoạch vốn, cắt giảm hoặc thu hồi phần vốn** chưa giải ngân của các dự án chậm tiến độ, không có khả năng thực hiện, **để bổ sung** cho các dự án có khối lượng hoàn thành và khả năng giải ngân cao, đảm bảo tối đa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước

và hoàn thành chỉ tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm.

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, xây dựng danh mục, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục đầu tư cho **các dự án đầu tư công giai đoạn 2026–2030**.

Việc đề xuất danh mục phải bám sát Quy hoạch tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, khả năng cân đối ngân sách và định hướng ưu tiên đầu tư của Tỉnh, bảo đảm tuân thủ quy trình, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu **ban hành cơ chế phân cấp, giao quyền** trong quy trình thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công (kể cả dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách) trên địa bàn tỉnh; đồng thời, **nghiên cứu, đề xuất cụ thể hóa thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp chính quyền**, đặc biệt là UBND cấp xã trong việc thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư công; bảo đảm thống nhất quy trình, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót khâu thẩm định kỹ thuật, thiết kế, tổng mức đầu tư và dự toán công trình.

Hoàn thành, trình UBND tỉnh trong tháng 10/2025, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng và đồng bộ cho các địa phương khi triển khai chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý chất lượng công trình xây dựng, tránh tình trạng lúng túng, kéo dài thủ tục hành chính ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan có liên quan hướng dẫn nghiệp vụ, bàn giao các quỹ đất cụ thể cho đơn vị sự nghiệp có chức năng phát triển quỹ đất để các xã, phường tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất.

- Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất phải được quản lý, hạch toán, phân bổ và sử dụng đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ưu tiên bổ sung nguồn vốn chi đầu tư phát triển, đặc biệt cho các dự án đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của cấp xã.

4. Kho bạc Nhà nước khu vực XV:

- Chủ động hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư thực hiện **thanh toán vốn đầu tư kịp thời**, đúng quy định, ngay sau khi hồ sơ thanh toán được hoàn thiện đầy đủ theo quy trình kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước.

- **Đẩy mạnh thanh toán điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến** của Kho bạc Nhà nước, bảo đảm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính minh bạch, giảm thiểu thủ tục hành chính trong kiểm soát chi đầu tư công.

- **Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, UBND các xã, phường và các Chủ đầu tư** trong việc đối chiếu, thống nhất số liệu giải ngân, phát hiện sớm vướng mắc về hồ sơ, chứng từ, hợp đồng, khối lượng nghiệm thu để hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán hoặc dồn giải ngân vào cuối năm ngân sách.

- Định kỳ hàng tháng, tổng hợp **báo cáo tình hình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công** gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để phục vụ công tác điều hành, điều chỉnh kế hoạch vốn.

5. Các Sở, ban, ngành chuyên môn cấp tỉnh:

- **Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thiết lập các nhóm hỗ trợ chuyên môn** (theo lĩnh vực: xây dựng cơ bản, tài chính – kế hoạch, tài nguyên – môi trường, nông nghiệp, giao thông,...) để thường xuyên phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ UBND các xã, phường, Chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư công.

- **Cử cán bộ đầu mối chuyên trách** phối hợp trực tiếp với lãnh đạo và phòng chuyên môn cấp cơ sở; tổ chức làm việc định kỳ hoặc đột xuất tại địa bàn để kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, nhất là về thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, hồ sơ thanh toán, công tác GPMB, giải ngân vốn và quyết toán dự án hoàn thành...

- **Tăng cường phối hợp liên thông dữ liệu và chia sẻ thông tin** giữa các sở, ban, ngành và UBND cấp xã; bảo đảm thống nhất về số liệu kế hoạch vốn, khối lượng hoàn thành, giá trị thanh toán và tỷ lệ giải ngân, phục vụ công tác theo dõi, điều hành và báo cáo tổng hợp của UBND tỉnh.

- **Kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính)** đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền xử lý, đề xuất giải pháp tháo gỡ cụ thể, nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trên toàn địa bàn tỉnh.

6. Đối với UBND các xã, phường và các Chủ đầu tư:

- **Chủ động tổ chức triển khai các dự án đầu tư công** trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp kế hoạch vốn được giao và tiến độ thực hiện đã đăng ký.

- Các địa phương **phải coi công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên**, gắn kết quả thực hiện giải ngân với **đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và người đứng đầu** trong năm 2025.

- **Thường xuyên rà soát, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân** kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án trên địa bàn; tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các khâu trọng yếu gồm: công tác chuyển giao hồ sơ,

giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh toán khối lượng và quyết toán vốn đầu tư...

+ Quá trình triển khai cần **kịp thời phát hiện, phân tích và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh**, nhất là các nội dung liên quan đến thủ tục đất đai, tài nguyên, nguyên vật liệu phục vụ thi công, điều chỉnh, bổ sung dự án, hồ sơ thanh toán, quyết toán...

+ Trong trường hợp các khó khăn vượt thẩm quyền, **báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tài chính để hướng dẫn theo thẩm quyền** hoặc tổng hợp; tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời đối với những nội dung vượt thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và hiệu quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

- **Tổ chức phân loại toàn bộ danh mục dự án đầu tư công** theo tình hình giải ngân thực tế thành **ba nhóm cụ thể**: Dự án có tiến độ và tỷ lệ giải ngân tốt; Dự án giải ngân chậm; Dự án không có khả năng giải ngân trong năm kế hoạch.

+ Trên cơ sở kết quả phân loại, chủ động rà soát, **lập danh mục đề xuất điều chỉnh, cắt giảm hoặc điều hòa kế hoạch vốn, chuyển vốn** từ các dự án chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn, có khối lượng hoàn thành và khả năng giải ngân cao, đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.

+ **Trường hợp dự án không có khả năng sử dụng hết kế hoạch vốn** đã được giao, UBND xã, phường và chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo cụ thể gửi Sở Tài chính, trong đó nêu rõ số vốn không sử dụng, nguyên nhân, lý do khách quan và chủ quan, đồng thời đề xuất phương án xử lý phù hợp, trình HĐND cấp xã hoặc gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn theo thẩm quyền.

- Thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và các hướng dẫn của các Sở, ban, ngành liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư công và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

+ Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác cán bộ trong phạm vi quản lý; bảo đảm việc **bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đúng người, đúng việc**, phù hợp trình độ chuyên môn, phát huy năng lực, sở trường và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. **Không để xảy ra tình trạng bố trí, sắp xếp cán bộ không phù hợp chuyên môn, năng lực, gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả quản lý đầu tư công.**

Trước mắt, khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự phục vụ công tác quản lý đầu tư công; bố trí đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và chứng chỉ hành nghề phù hợp (quản lý dự án, đấu thầu, giám sát công trình, quyết toán vốn đầu tư, kế toán ngân sách,...) để

trực tiếp tham mưu, theo dõi, kiểm soát và tổ chức thực hiện dự án.

+ **Phân công rõ trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức chuyên môn phụ trách từng dự án hoặc nhóm dự án**, quy định cụ thể thời hạn xử lý công việc và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình quản lý. Tổ chức bộ máy phải được sắp xếp hợp lý, tinh gọn, tránh chồng chéo nhiệm vụ, bảo đảm đủ nhân lực chuyên môn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thi công, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư công, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tiến độ giải ngân.

+ Đối với các khó khăn, vướng mắc liên quan đến chuyển giao chủ đầu tư, điều chỉnh nhiệm vụ quản lý giữa các cấp hoặc các dự án chuyển tiếp, UBND các xã, phường và các chủ đầu tư chủ động xử lý trong phạm vi thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo Sở Tài chính hoặc cơ quan chuyên môn của tỉnh để được hướng dẫn, tháo gỡ, không để kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

- **Lập kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân chi tiết** cho từng dự án đầu tư công theo mốc thời gian cụ thể (tuần, tháng, quý), trong đó xác định rõ khối lượng công việc cần hoàn thành, giá trị khối lượng nghiệm thu, giá trị thanh toán dự kiến và tỷ lệ giải ngân tương ứng.

+ **Định kỳ rà soát, đối chiếu tiến độ** thực hiện so với kế hoạch; kịp thời điều chỉnh tiến độ, phương án thi công hoặc biện pháp quản lý vốn để bảo đảm giải ngân sát thực tế, không để dồn khối lượng thanh toán và vốn giải ngân vào cuối năm ngân sách, cũng như không để xảy ra tình trạng tồn vốn, không giải ngân hoặc giải ngân không hết kế hoạch được giao.

+ **Tập trung chỉ đạo quyết liệt** công tác giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm vướng mắc về đất đai, tài nguyên, thủ tục cấp phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư công.

- **Rà soát, đánh giá toàn diện các dự án chưa triển khai thực hiện** thuộc kế hoạch vốn cấp huyện, cấp xã trước đây; đánh giá lại tính cần thiết, mức độ phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội hiện nay và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. Trên cơ sở đó, **tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, cắt giảm hoặc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công theo quy định**, bảo đảm phân bổ nguồn lực tập trung, hiệu quả, tránh dàn trải, kém hiệu quả.

+ **Tăng cường công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản** trong phạm vi quản lý; tổ chức rà soát, xác định cụ thể nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, từ đó đề ra biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời, không để phát sinh nợ đọng cuối năm.

+ **Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh** nếu để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn;

đồng thời phải **ng nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3720/UBND-KTTH ngày 19/9/2025**, giao Sở Tài chính giám sát việc triển khai của cấp xã, chủ động tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với nội dung này.

+ **Khẩn trương hoàn thành việc bàn giao toàn bộ hồ sơ dự án** cho các cơ quan, đơn vị có liên quan **chậm nhất trước ngày 10/10/2025** để làm cơ sở rà soát, đánh giá khả năng tiếp tục triển khai hoặc tạm dừng dự án theo quy định.

+ **Trường hợp quá thời hạn nêu trên**, nếu các địa phương, tập thể hoặc cá nhân liên quan **không hoàn thành công tác bàn giao**, thì **phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh**; đồng thời có thể bị xem xét điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn được giao và kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.

- Chủ động đề xuất và triển khai các **giải pháp khắc phục những hạn chế về năng lực quản lý, điều hành cấp cơ sở**, bao gồm: nâng cao nhận thức về quy trình, thẩm quyền trong điều chỉnh chủ trương đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu và giải ngân; hoàn thiện kỹ năng lập hồ sơ, thanh toán, quyết toán vốn; tăng cường phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành liên quan.

+ **Chủ động đăng ký và tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu** về đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư công, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực thi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực đầu tư công, tài chính, kế toán và quản lý xây dựng cơ bản.

- **Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất)** về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

+ Báo cáo định kỳ nêu trên *(trong đó nêu rõ số liệu cụ thể về kế hoạch vốn, khối lượng hoàn thành, giá trị thanh toán, tỷ lệ giải ngân, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất biện pháp tháo gỡ để và phải bảo đảm tính trung thực, chính xác, thống nhất số liệu với Kho bạc Nhà nước, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung và tiến độ giải ngân thuộc phạm vi quản lý)* **gửi Sở Tài chính trước ngày 05 hằng tháng** để chủ trì, giải quyết theo thẩm quyền; các nội dung vượt thẩm quyền cần được tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

7. Về nhiệm vụ giải ngân các Chương trình Mục tiêu quốc gia:

Yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các xã, phường căn cứ kế hoạch vốn được giao và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 807/UBND-NC ngày 23/7/2025, Văn bản số 1975/UBND-NC ngày 14/8/2025 khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân xong 100% kế hoạch vốn đã giao năm 2025 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo đề Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường phối hợp, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các xã, phường;
- LĐ và CVVPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC, T5, T7.

Luân

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



chuyem
Lê Huy Vũ