

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án/phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai

Sáng ngày 03/02/2026, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai 16 dự án/phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường có dự án/phương án.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Về giải phóng mặt bằng (GPMB): Yêu cầu UBND các xã Phù Mỹ Đông, An Hòa (dự án Trà Cong giai đoạn 2), Ia Tul, Ia Rsai, Uar tập trung cao độ, hoàn thành dứt điểm công tác GPMB các khu tái định cư trước Tết Nguyên đán, bàn giao 100% mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư để tổ chức thi công theo quy định.

2. Về thi công xây dựng hạ tầng:

- Giao các Ban Quản lý dự án (chủ đầu tư) làm việc cụ thể với các đơn vị thi công, áp tiến độ cụ thể từng hạng mục; yêu cầu hoàn thành thi công toàn bộ hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư **trước ngày 31/3/2026**. Tổ chức thi công cuốn chiếu, giải phóng mặt bằng đến đâu thi công đến đó; huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công 03 ca, 04 kíp, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết, bảo đảm đáp ứng tiến độ theo yêu cầu đề ra.

- Riêng đối với dự án tái định cư vùng thiên tai tập trung thôn Sông Ba, xã Ia Rsai: Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương làm việc với Tập đoàn Sơn Hải, đề xuất phương án bàn giao mặt bằng và tổ chức tập kết máy móc, thiết bị để hỗ trợ tỉnh triển khai thi công ngay trước Tết Nguyên đán.

3. Về hồ sơ, thủ tục: Trong tháng 02/2026, các cơ quan, địa phương phải hoàn thiện thủ tục đầu tư; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các hồ sơ liên quan theo quy định, bảo đảm đủ điều kiện pháp lý để triển khai đồng loạt.

4. Về phương án tái định cư: Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt phương án tái định cư

trước ngày 09/02/2026; làm cơ sở để UBND các xã, phường chủ động tổ chức thực hiện.

5. Về mục tiêu bố trí nhà ở: Phần đầu trong năm 2026 hoàn thành bố trí tái định cư cho khoảng 1.000 hộ dân thuộc nhóm có nguy cơ cao; yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thành công tác kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ nêu trên hoàn thành **trong tháng 03/2026;** tổ chức thi công hạ tầng kỹ thuật song song với bóc thăm, bàn giao đất, xây dựng nhà ở, phần đầu đến cuối năm 2026 người dân có nhà ở ổn định đón Tết Nguyên đán.

6. Về mẫu nhà: Giao UBND các xã Ia Dreh, Đăk Song phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, thống nhất mẫu nhà ở tái định cư phù hợp với điều kiện thực tế, phong tục tập quán và nguyện vọng chính đáng của người dân; hoàn thành **trước 28/02/2026.**

7. Về theo dõi, chỉ đạo

- Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên Tổ công tác chủ động theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, phương án; kịp thời phối hợp đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc, tham mưu giải pháp đẩy nhanh tiến độ theo quy định và tình hình thực tế; tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hằng tuần của UBND tỉnh.

- Yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tuần về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- Các xã, phường: Cát Tiến, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, An Hòa, Đề Gi, Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rсай, Uar, Ia Ly, Đăk Song, Ia Dreh và Quy Nhơn Đông;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, NNMT, N6.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Đình Triết