

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại buổi kiểm tra thực địa và làm việc với Nhà đầu tư xây dựng Đài hỏa táng tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng An Lạc Phước Gia Lai

Chiều ngày 21/3/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi kiểm tra thực địa và làm việc với Nhà đầu tư xây dựng Đài hỏa táng tại Công viên Vĩnh Hằng An Lạc Phước Gia Lai. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; đại diện lãnh đạo UBND xã Ia Hrugng; đại diện Công ty cổ phần An Lạc Phước Gia Lai.

Sau khi nghe đại diện Công ty cổ phần An Lạc Phước Gia Lai báo cáo tiến độ triển khai dự án, các khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới; ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kết luận một số nội dung như sau:

1. Đối với dự án Công viên Vĩnh Hằng An Lạc Phước Gia Lai

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của Công ty cổ phần An Lạc Phước Gia Lai trong việc triển khai dự án Công viên Vĩnh Hằng An Lạc Phước. Mặc dù chịu tác động từ quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và mới chỉ sau 09 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư (20/6/2025), Nhà đầu tư đã tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo tiến độ đề ra. Đối với đề xuất mở rộng và bổ sung hạng mục Đài hỏa táng, UBND tỉnh ủng hộ về mặt chủ trương nhằm hoàn thiện tính đồng bộ và nhân văn của dự án.

Với tinh thần “*phục vụ và kiến tạo*”, UBND tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo sát sao các cấp, các ngành sát cánh cùng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, tạo mọi điều kiện để Nhà đầu tư yên tâm phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể:

a) Giao Thuế tỉnh khẩn trương làm việc với Nhà đầu tư để hỗ trợ, hướng dẫn thống nhất phương án tháo gỡ các vướng mắc về nộp tiền thuê đất **trước ngày 30/3/2026**.

b) Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Ia Hrugng rà soát các quy hoạch (Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch xã, Quy hoạch chi tiết...) để xem xét đề xuất của Nhà đầu tư việc mở rộng dự án đối với phần diện tích tăng thêm 7.000 m² và khoảng 42 ha, các bước triển khai để hướng dẫn Nhà đầu tư **trước ngày 30/3/2026**.

c) Công ty cổ phần An Lạc Phước Gia Lai lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 (bổ sung Đài hỏa táng); hoàn thành **trước ngày 30/4/2026**.

d) Giao UBND xã Ia Hrunđ tiếp tục chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện cho Nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng chủ trương đã được phê duyệt; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT N.H.Quê (b/c);
- Các sở: TC, XD, NNMT;
- Thuế tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- UBND xã Ia Hrunđ;
- Công ty cổ phần An Lạc Phước Gia Lai;
- TT PVHHC;
- Lưu: VT, N1, T7.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Đình Triết