

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh**

Ngày 15/4/2026, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, làm việc với các nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Quê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường: Canh Liên, Vân Canh, Vĩnh Quang, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông, Quy Nhơn Đông, Ia Ko, Ia Grai, Ia Krái, Ia Le, Chư Puh, Đak Pơ, Ia Ly, Ia Phí, Ia Rsai, Chư A Thai, Phú Túc, Uar, An Khê, Bàu Cạn, Ia Tôr, Chư Sê, Gào, Chư Prông (*dự họp trực tuyến*) và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần 30/4 Phúc Tín, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn 4, Công ty TNHH Nexif Ratch Energy SE Asia, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Chư Prông, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang, Công ty Cổ phần Năng lượng Vinenergo, Công ty cổ phần Điện mặt trời IALY Gia Lai, Công ty TNHH ĐT&PT Năng lượng Thành Nguyên, Công ty TNHH MTV Huệ Anh, Công ty Cổ phần điện mặt trời Chư Ngọc, Công ty cổ phần Năng lượng mặt trời Trang Đức, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi; Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư EMI, Công ty Cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 và Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2, Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh TôNa, Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai, Công ty Cổ phần điện gió An Thành Gia Lai, Công ty cổ phần Điện gió Quang Đức.

Sau khi nghe ý kiến của các doanh nghiệp tham dự họp và ý kiến các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nội dung như sau:

### I. Quan điểm chỉ đạo chung

**1. Phân đầu rút ngắn 1/4 thời gian** triển khai các dự án năng lượng tái tạo; **kiên quyết loại bỏ nhà đầu tư không đủ lực tài chính và khả năng thực hiện dự án**; tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai song song các thủ tục đầu tư dự án như: Đánh giá tác động môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng; đảm bảo thủ tục đầu nối trước khi triển khai dự án; chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền; kịp thời cử cán bộ trực tiếp đến cơ sở để hỗ trợ các địa phương có dự án đang phát sinh vướng mắc thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành, địa phương; nâng cao năng lực, vai trò trách nhiệm, rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách; rà soát các dự án đang triển khai, nhất là dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án đã ký kết hợp tác đầu tư (MOU), xác định rõ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để **tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo tinh thần “3 ca, 4 kíp”**.

3. Kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động **tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho** doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển; rút ngắn tối đa thời gian thực hiện đối với tất cả các thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất, toàn diện; rà soát, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới phương thức xử lý công việc theo hướng đồng thời, liên thông, song song giữa các khâu; **tuyệt đối không để phát sinh thủ tục, quy trình nội bộ gây chậm trễ cho doanh nghiệp**. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

5. Thực hiện nghiêm **phương châm “4 không”** trong thực thi công vụ: *“Không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để rơi vào thế bị động trong một năm”*. Đây là thước đo kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả công việc của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

## II. Nhiệm vụ trọng tâm

### 1. Đối với các địa phương

- **Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn quản lý**; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; xây dựng kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng chi tiết theo từng khu vực, từng mốc thời gian cụ thể để triển khai thực hiện ngay từ bước chuẩn bị đầu tư; thành lập ngay Hội đồng, Tổ công tác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; đẩy nhanh tiến độ xác nhận nguồn gốc đất, phê duyệt giá đất cụ thể, áp giá bồi thường, chi trả kinh phí... và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo quy định.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận trong việc triển khai các dự án; kịp thời đối thoại, giải quyết các vướng mắc, khiếu nại phát sinh (nếu có) của người dân theo quy định. **Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, phức tạp, kéo dài; phải nắm chắc từng trường hợp cụ thể** để có phương án xử lý, giải quyết cho phù hợp, tuân thủ theo quy định.

- Chịu trách nhiệm chính về tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn; chủ động phối hợp xác định giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tập trung rà soát, theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn, chủ động phối hợp với các sở, ngành, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ

tục đầu tư, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn mình quản lý, thường xuyên nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình về giá vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu thi công các dự án năng lượng tái tạo, cung cấp cho Sở Xây dựng, bảo đảm thông tin về giá được công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời.

- **Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng** trên địa bàn; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu địa phương.

## 2. Đối với các sở, ngành

### a) Sở Tài chính

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối các dự án năng lượng tái tạo chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai đối với các dự án đang triển khai và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư, dự án đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU); xác định rõ lộ trình, mốc tiến độ, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị liên quan; tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với từng dự án cụ thể, **hoàn thành chậm nhất trong ngày 22/4/2026**.

- Chủ trì rà soát, tham mưu đề xuất việc **rút ngắn 1/4 thời gian** triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như các dự án sắp triển khai trong thời gian tới, nhằm thực hiện quyết tâm, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra năm 2026, cũng như cho giai đoạn tiếp theo.

### b) Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chủ trì, lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trong đó tập trung các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để kịp thời giải quyết nguồn vật liệu phục vụ thi công các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức phân loại, đánh giá trữ lượng của tất cả các mỏ vật liệu xây dựng đã được cấp phép (phân từng loại đất, đá, cát xây, cát tô...), đối chiếu với nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, từ đó có phương án xử lý kịp thời, phù hợp với từng loại vật liệu xây dựng; tiến hành kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với các điểm mỏ vật liệu xây dựng đã trúng đấu giá nhưng chậm triển khai các thủ tục để thực hiện khai thác hoặc đã cấp phép nhưng không thực hiện việc khai thác theo quy định; **xử lý nghiêm, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản** nếu phát hiện có đơn vị lợi dụng tình hình biến động giá xăng dầu trong giai đoạn hiện nay để tăng giá bất hợp lý, làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường rà soát, tổ chức đấu giá, cấp phép các mỏ vật liệu xây dựng theo quy định để đáp ứng nhu cầu triển khai dự án, phù hợp theo quy luật cung - cầu của thị trường; thường xuyên kiểm tra việc khai thác tại mỏ theo Giấy phép được cấp; xem xét hướng dẫn, thực hiện các thủ tục nâng công suất khai thác để kịp thời cung cấp cho các công trình trọng điểm của tỉnh tuân thủ theo quy định.

- Chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh, cập nhật quy hoạch khoáng sản, đảm bảo công tác cấp phép kịp thời; không để bị động trong công tác cấp phép khai thác, gây mất cân đối cung và cầu về khoáng sản vật liệu xây dựng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương tổ chức khảo sát, xác định bổ sung vị trí các điểm mỏ đất, đá, cát xây, cát tô để phục vụ thi công xây dựng công trình.

### c) Sở Xây dựng

- Rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng của các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, gắn với chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, cung cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh.

- Chủ động trong công tác khảo sát, tập hợp thông tin từ nhiều nguồn phù hợp để thực hiện việc tổng hợp, **thông báo giá vật liệu xây dựng kịp thời, phù hợp**; thường xuyên cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng sát với thị trường; tổ chức đánh giá cụ thể, xác định nguyên nhân chênh lệch giữa giá công bố và giá thực tế, xác định rõ trách nhiệm và đề xuất giải pháp để thực hiện tốt, chặt chẽ trong thời gian đến.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, dự báo tình hình cung, cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, kịp thời triển khai các giải pháp điều tiết, xây dựng ngay phương án đảm bảo nguồn vật tư, vật liệu: đất, đá, cát, xi măng, sắt, thép... không để bị động, thiếu hụt cục bộ nguồn cung, phục vụ triển khai thi công xây dựng công trình.

### d) Sở Công Thương

- Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục không cần thiết nhằm rút ngắn tối đa thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, không để ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng và phát sinh tiêu cực.

- Chủ trì, tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả các dự án năng lượng thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; rà soát, đề xuất, báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án nguồn và lưới điện để kịp thời tháo gỡ.

- Hướng dẫn, phối hợp với các địa phương, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng tái tạo theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ động phối hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị ngành điện đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo khả năng giải tỏa hết công suất các dự án nguồn điện được triển khai đầu tư xây dựng theo tiến độ đã được duyệt; đồng thời, chỉ đạo Công ty Điện lực Gia Lai triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân đặc biệt trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương.

- Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đưa các nhà máy vào vận hành sớm hơn từ 3 - 6 tháng theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 41/BCT-ĐL ngày 07/01/2026 về đôn đốc triển khai các dự án điện trong Điều chỉnh Quy hoạch

điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát thị trường; chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng, kiểm tra về giá bán, lưu thông, phân phối vật liệu xây dựng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý; kiên quyết xử lý khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc buôn bán, xuất khẩu khoáng sản trái phép; chủ động phối hợp với Công an tỉnh trong các đợt cao điểm về chống buôn bán khoáng sản trái phép theo quy định.

### 3. Đối với các doanh nghiệp

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai nội dung chủ trương đầu tư, MOU (Biên bản ghi nhớ) đã ký kết với lộ trình, thời gian cụ thể, phù hợp; đồng thời rà soát, thực hiện **rút ngắn 1/4 thời gian** triển khai các dự án năng lượng tái tạo gửi về Sở Tài chính tổng hợp.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các hồ sơ, thủ tục (Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng, phòng cháy chữa cháy, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng, ...) gửi các sở, ngành, địa phương liên quan để xem xét thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền nhằm sớm khởi công công trình theo đúng tiến độ đề ra.

- Tập trung nguồn lực, bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, máy móc thi công để triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng kế hoạch; việc triển khai dự án phải đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ theo quy định; vật tư, vật liệu đưa vào công trình phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tuân thủ các quy định hiện hành.

- **Tuyệt đối không được lợi dụng việc điều chỉnh ranh giới, điều chỉnh công suất để kéo dài thời gian thực hiện dự án**; khẩn trương rà soát các vị trí, hạng mục đủ điều kiện thì tổ chức triển khai thi công; triển khai đồng thời các khối lượng công việc nhằm sớm đưa dự án vào vận hành theo tiến độ đã được phê duyệt.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về quản lý chất lượng công trình, có giải pháp nâng cao chất lượng công trình do mình thực hiện. Lấy uy tín của doanh nghiệp, gắn với công tác đảm bảo chất lượng công trình đặt lên hàng đầu; không vì khó khăn nhất thời mà xem nhẹ chất lượng công trình, ảnh hưởng đến lâu dài.

### 4. Giao Sở Tài chính chủ trì, làm đầu mối phối hợp; Sở Công Thương điều phối

- Có chế tài nghiêm khắc đối với các nhà đầu tư đăng ký đầu tư phát triển các dự án năng lượng chậm triển khai hoặc không triển khai làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia theo quy định.

- Rà soát, cập nhật báo cáo kết quả tiến độ thực hiện các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; Định kỳ, tổng hợp các kiến nghị lớn, phức tạp, **thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh**; báo cáo đề xuất UBND tỉnh để làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị tham dự họp;
- Bí thư các xã, phường liên quan;
- Công ty Điện lực Gia Lai;
- CVP, PVPXD, PVPNN;
- Lưu: VT, X1, X6, X3.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phan Đình Hải**