

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch các giải pháp tăng cường tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh năm 2026

Chiều ngày 04/6/2026, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch thực hiện các giải pháp tăng cường tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh năm 2026. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; UBND các phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và UBND xã Tuy Phước; các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND tỉnh và đại diện Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp có ý kiến kết luận như sau:

1. Việc triển khai các giải pháp cấp bách tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh là nhiệm vụ khó, phức tạp do tồn tại qua nhiều thời kỳ; công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại một số khu vực trước đây chưa chặt chẽ, để phát sinh tình trạng tổ chức, cá nhân lấn chiếm hành lang đê điều, hành lang thoát lũ, cản trở dòng chảy trong thời gian dài.

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ cấp bách, trực tiếp liên quan đến an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện khẩn trương, hiệu quả, hoàn thành các nội dung cấp bách trước mùa mưa lũ năm 2026. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nêu cao trách nhiệm, không chậm trễ, không đùn đẩy, không né tránh; triển khai thực hiện với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm.

2. Yêu cầu UBND phường Quy Nhơn Bắc, UBND phường Quy Nhơn Đông và UBND xã Tuy Phước:

- Chịu trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn; khẩn trương rà soát, xác định đầy đủ khối lượng công việc thuộc trách nhiệm của địa phương, trong đó ưu tiên xử lý, bàn giao các vị trí phục vụ giai đoạn 1 để Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai nạo vét, khơi

thông dòng chảy; bảo đảm hoàn thành các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương **trước ngày 30/6/2026**, tuyệt đối không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục cấp bách.

- Đồng thời, khẩn trương hoàn thành kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản, phần mộ, vật kiến trúc và các tồn tại khác trong phạm vi hành lang thoát lũ; thông báo đến các hộ dân, tổ chức có liên quan; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân tự giác tháo dỡ, di dời, bàn giao mặt bằng. Đối với các trường hợp vi phạm, không chấp hành thì củng cố hồ sơ, tổ chức xử lý, cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật; đối với các trường hợp thuộc diện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện đầy đủ chính sách theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng tuần, xác định rõ khối lượng công việc, mốc thời gian hoàn thành, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân phụ trách và kết quả đầu ra cụ thể; hoàn thành trước ngày **10/6/2026**, gửi về **Sở Nông nghiệp và Môi trường** và các sở, ngành, đơn vị có liên quan để theo dõi, đôn đốc, phối hợp triển khai thực hiện.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần và báo cáo đột xuất khi có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; Chủ tịch UBND các phường, xã liên quan chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh nếu để chậm tiến độ, thiếu chủ động, thiếu phối hợp, phát sinh vi phạm mới hoặc để tái lần chiếm sau xử lý.

3. Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 tập trung hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát, kiểm đếm, phân loại, xử lý vi phạm, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời mồ mả, bảo đảm an ninh trật tự và các nội dung có liên quan; kịp thời đề xuất cơ chế, phương án xử lý phù hợp, đúng quy định, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực Tổ công tác, chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện; tổng hợp kết quả, khó khăn, vướng mắc và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý kịp thời các nội dung phát sinh. Định kỳ hằng tuần tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; trường hợp có nội dung cấp bách, vượt thẩm quyền phải báo cáo để xem xét, chỉ đạo kịp thời.

5. Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, khẩn trương rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh năm 2026 theo quy định; nghiên cứu, đề xuất bố trí từ nguồn Trung ương hỗ trợ cấp bách để khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

6. Về dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy: Thống nhất chủ trương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển

khai các hạng mục cấp bách phục vụ tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh năm 2026 như đề xuất của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị, địa phương dự họp;
- Công an tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đảng ủy các xã, phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, N6.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Đình Triết