

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Chiến dịch Quang Trung” xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở tại 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Căn cứ Kết luận số 103-KL/TU ngày 06/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 10; Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 61-TB/VPTU ngày 03/6/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy; Phương án số 02/PA-UBND ngày 25/02/2026 của UBND tỉnh về bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức “Chiến dịch Quang Trung” xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân thuộc 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát động đợt cao điểm, huy động đồng bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cộng đồng và người dân xây dựng nhà ở; gắn với hoàn thiện hạ tầng, giao đất, chi trả hỗ trợ, di dời và ổn định dân cư tại 16 dự án, phương án.

- Hoàn thành 100% nhà ở thuộc kế hoạch năm 2026 theo Phương án số 02/PA-UBND, phấn đấu vượt tiến độ; đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương đã được giao, phân bổ và đưa người dân đến nơi ở mới an toàn trước khi kết thúc năm 2026.

2. Yêu cầu

- Đảng ủy, UBND các xã, phường chịu trách nhiệm chính, toàn diện về kết quả thực hiện trên địa bàn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tiến độ cụ thể đến từng hộ, từng căn nhà và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

- Tổ chức thi công cuốn chiếu; lô đất đủ điều kiện phải bàn giao và khởi công ngay, không chờ hoàn thành toàn bộ dự án; bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý, kỹ thuật và an toàn trong quá trình thi công.

- Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực đúng quy định, trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, không trùng lặp; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn, tiết kiệm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

- Công khai tiến độ, nguồn lực và kết quả thực hiện, bảo đảm sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cộng đồng dân cư. Ưu tiên hoàn thành nhà ở cho các hộ tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao; hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người yếu thế và hộ không có khả năng tự tổ chức xây

dựng; không để xảy ra tình trạng đã giao đất nhưng chậm khởi công, chậm xây dựng nhà ở.

- Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan cấp tỉnh, chính quyền cấp xã và lực lượng vũ trang trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

II. PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ TIẾN ĐỘ

1. Phạm vi thực hiện

Các hộ dân thuộc 16 dự án, phương án theo Phương án số 02/PA-UBND và danh sách được duyệt; ưu tiên hộ đã giao đất, hộ khó khăn, hộ ở vùng nguy cơ thiên tai cao.

2. Mục tiêu, mốc tiến độ

a) Trước ngày 26/7/2026, UBND cấp xã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, xác định cụ thể đối với từng hộ: lô đất bố trí, điều kiện và thời điểm khởi công, nguồn lực thực hiện, người phụ trách, tiến độ thi công và thời hạn hoàn thành nhà ở.

b) Chậm nhất ngày 30/7/2026: Tổ chức Lễ phát động và đồng loạt khởi công; 100% hộ đã được giao đất, đủ điều kiện xây dựng phải khởi công.

c) Chậm nhất ngày 31/8/2026: khởi công toàn bộ số nhà còn lại thuộc kế hoạch năm 2026; **phấn đấu hoàn thành, bàn giao nhà ở và di dời các hộ đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao bị ảnh hưởng trong mùa mưa, lũ năm 2026 đến nơi ở mới an toàn trước ngày 31/10/2026.**

d) Phấn đấu nghiệm thu, bàn giao 100% nhà ở trước ngày 30/11/2026; hoàn thành di dời trước ngày 15/12/2026, bảo đảm đạt và vượt kế hoạch năm 2026 theo Phương án số 02/PA-UBND.

đ) Hoàn tất hồ sơ thanh toán theo khối lượng thực hiện; giải ngân 100% nguồn ngân sách trung ương đã được cấp chậm nhất **trước ngày 31/12/2026.**

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện đến từng hộ

Trước ngày 25/7/2026, UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư rà soát danh sách đã được phê duyệt và tình hình thực tế của từng hộ; phân rõ số hộ đã, đang xây dựng; hộ đã được giao đất, đủ điều kiện nhưng chưa khởi công; hộ chưa đủ điều kiện giao đất, xây dựng và hộ hoàn toàn không có khả năng tự tổ chức xây dựng nhà ở.

Đối với từng hộ, xác định cụ thể lô đất, tình trạng bồi thường, hỗ trợ, giao đất và hạ tầng; phương án xây dựng; nguồn kinh phí đã được phân bổ, nhu cầu huy động bổ sung; lực lượng hỗ trợ, người phụ trách, thời điểm khởi công và thời hạn hoàn thành. Công khai chính sách, mức hỗ trợ và tiến độ thực hiện theo quy định; ưu tiên các hộ thuộc khu vực có nguy cơ thiên tai cao, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người yếu thế.

2. Hoàn thiện các điều kiện để xây dựng nhà ở

Khẩn trương hoàn thành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập, phê duyệt và chi trả bồi thường, hỗ trợ; thực hiện bóc thăm, giao đất, cắm mốc, bàn giao đất ngoài thực địa và hướng dẫn các thủ tục xây dựng theo quy định.

Tập trung hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu, nhất là san nền, đường tiếp cận, thoát nước, cấp điện, cấp nước và phân lô, cắm mốc. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao cuốn chiếu từng khu vực, từng lô đất; lô đất đủ điều kiện phải bàn giao và khởi công ngay, không chờ hoàn thành toàn bộ dự án, bảo đảm toàn bộ số nhà thuộc kế hoạch năm 2026 được khởi công chậm nhất trước ngày 31/8/2026.

3. Tổ chức lễ phát động, ra quân và khởi công đồng loạt

Chậm nhất ngày 30/7/2026, tổ chức lễ phát động, ra quân đồng loạt tại 16 dự án, phương án; **lựa chọn Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul tại khu vực phía Tây và Khu tái định cư thôn Trà Cong, xã An Hòa tại khu vực phía Đông làm điểm ra quân trọng tâm.**

Việc tổ chức phải thiết thực, gọn nhẹ, an toàn, tiết kiệm, gắn với khởi công xây dựng nhà ở thực chất; xác định cụ thể hộ dân, lô đất, lực lượng hỗ trợ và tiến độ hoàn thành. Bảo đảm 100% hộ đã được giao đất, đủ điều kiện xây dựng được khởi công nhà ở trong đợt ra quân.

4. Tổ chức xây dựng nhà ở và hỗ trợ theo tiến độ

Hướng dẫn hộ dân lựa chọn phương án, quy mô và kết cấu nhà ở phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, khả năng huy động nguồn lực và yêu cầu an toàn trước thiên tai. Tổ chức thi công cuốn chiếu, phân công lực lượng hỗ trợ đến từng nhóm hộ, từng căn nhà; thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và an toàn trong quá trình thi công. **Lưu ý: Khuyến khích tổ chức xây dựng nhà ở đồng loạt theo mẫu thiết kế thống nhất hoặc hài hòa về kiến trúc trong từng khu bố trí dân cư, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, góp phần tạo cảnh quan khang trang, đồng bộ.**

Đối với hộ có khả năng tự tổ chức xây dựng, tạo điều kiện để hộ chủ động triển khai và tiếp nhận hỗ trợ theo quy định. Đối với hộ cần hỗ trợ, huy động vật liệu, phương tiện và nhân công phù hợp. Riêng hộ được xác định hoàn toàn không có khả năng tự tổ chức xây dựng, phân đầu huy động đủ kinh phí, vật liệu và nhân lực để xây dựng hoàn chỉnh, bàn giao theo phương thức “chìa khóa trao tay”, bảo đảm người dân có thể vào ở ngay.

Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở được chi trả, giải ngân đợt đầu ngay khi hộ dân đã khởi công, mở móng và có xác nhận; các đợt tiếp theo thực hiện theo tiến độ, khối lượng thực tế và hồ sơ đủ điều kiện, hoàn thành trước khi nghiệm thu, bàn giao nhà ở, không dồn hồ sơ thanh toán vào cuối năm.

5. Nghiệm thu, bàn giao, di dời và hoàn tất giải ngân

Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao nhà ngay sau khi hoàn thành; phân đầu bàn giao 100% nhà ở trước ngày 30/11/2026. Đồng thời, hỗ trợ vật dụng sinh

hoạt thiết yếu, tổ chức di dời các hộ dân đến nơi ở mới trước ngày 15/12/2026; thực hiện thu hồi, quản lý đất tại nơi ở cũ theo quy định.

Hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng đủ điều kiện; theo dõi, hạch toán riêng từng nguồn kinh phí, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, không trùng lặp. Giải ngân 100% nguồn ngân sách trung ương đã được phân bổ chậm nhất ngày 31/12/2026.

IV. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí đã được phân bổ

Sử dụng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa đã được huy động, phân bổ cho từng dự án, phương án để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân; bảo đảm đúng đối tượng, mức hỗ trợ, mục đích, quy định hiện hành và không trùng lặp chính sách.

2. Nguồn lực huy động bổ sung tại địa phương

Ngoài nguồn kinh phí đã được phân bổ tại khoản 1, UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp với các ban quản lý dự án, nhà thầu thi công vận động, huy động các nguồn lực hợp pháp trên cơ sở tự nguyện để hỗ trợ một phần vật liệu san nền, vật liệu xây dựng và nhân công cho các hộ dân; ưu tiên hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hộ không có khả năng tự tổ chức xây dựng nhà ở.

Đối với hộ được xác định hoàn toàn không có khả năng tự tổ chức xây dựng nhà ở, phân đầu huy động đủ nguồn lực, vật liệu và nhân lực để xây dựng hoàn chỉnh, bàn giao theo phương thức “chìa khóa trao tay”, bảo đảm người dân có thể vào ở ngay.

3. Nguồn lực hỗ trợ của lực lượng vũ trang

Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp, hỗ trợ các địa phương xây dựng nhà ở cho người dân; ưu tiên các dự án trọng điểm và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tự tổ chức xây dựng nhà ở.

4. Nguồn lực hỗ trợ an sinh xã hội

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho các hộ dân khi nhận nhà ở mới; ưu tiên hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người yếu thế.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường có dự án, phương án

- Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, xác định việc bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách; yêu cầu UBND các xã, phường chịu trách nhiệm chính, toàn diện về kết quả thực hiện trên địa bàn. Ban Thường vụ Đảng ủy phân công cấp ủy viên; UBND cấp xã phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, địa bàn, nhóm hộ và căn nhà.

- Trước ngày 26/7/2026, hoàn thành kế hoạch thực hiện đến từng hộ; phân công cấp ủy viên, lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách từng dự án, thôn, làng, nhóm hộ, căn nhà. Tập trung hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, giao đất, cắm mốc và các điều kiện xây dựng; phối hợp với chủ đầu tư bàn giao cuốn chiếu từng lô đất đủ điều kiện để khởi công ngay, bảo đảm các mốc tiến độ tại Mục II Kế hoạch này.

- Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận; rà soát khả năng tự tổ chức xây dựng của từng hộ, huy động và điều phối nguồn lực hỗ trợ đúng đối tượng, ưu tiên hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hộ hoàn toàn không có khả năng tự tổ chức xây dựng nhà ở.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; xác nhận tiến độ, khối lượng làm cơ sở giải ngân; tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà ở, di dời dân cư và quản lý đất tại nơi ở cũ theo quy định. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách, đối tượng, mức hỗ trợ; bảo đảm công khai, không trùng lặp chính sách; chủ động xử lý khó khăn thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với nội dung vượt thẩm quyền.

- UBND cấp xã, trực tiếp là Chủ tịch UBND cấp xã, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và việc quản lý, giải ngân, thanh toán, quyết toán kinh phí đúng quy định; bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được phân bổ, không để vốn ngân sách trung ương bị thu hồi hoặc hủy dự toán.

2. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án

- Xác định việc hoàn thành hạ tầng, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai là nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội trọng tâm, cấp bách, trực tiếp bảo đảm nơi ở an toàn, ổn định đời sống Nhân dân; phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Chủ động rà soát, tối ưu phương án thi công; sử dụng hiệu quả nhân lực, thiết bị, vật liệu và nguồn lực tại chỗ; tiết giảm tối đa chi phí không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất và huy động tối đa nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở.

- Chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, ưu tiên hoàn thành san nền, đường tiếp cận, thoát nước, cấp điện, cấp nước và các hạng mục thiết yếu. Phối hợp với UBND cấp xã nghiệm thu, bàn giao cuốn chiếu từng lô đất đủ điều kiện; tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân sớm khởi công, xây dựng và hoàn thành nhà ở. Hoàn thành thi công và bàn giao toàn bộ hạ tầng thiết yếu **chậm nhất trước ngày 30/8/2026.**

- Phối hợp với UBND cấp xã vận động, huy động các nguồn lực hợp pháp trên cơ sở tự nguyện để hỗ trợ trực tiếp cho người dân; ưu tiên hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ không có khả năng tự tổ chức xây dựng nhà ở. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng đủ điều kiện; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Là cơ quan đầu mối theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với Tổ công tác và các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc; tổng hợp tiến độ bồi thường, giao đất, thi công hạ tầng, xây dựng nhà ở, di dời dân cư và giải ngân.

- Kịp thời hướng dẫn, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, nhất là các dự án có nguy cơ không hoàn thành các mốc tiến độ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Kế hoạch; gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh

Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương xây dựng nhà ở cho người dân; trong đó, ưu tiên nguồn lực cho 02 dự án trọng điểm đã được Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội tài trợ, cụ thể:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul.

- Công an tỉnh hỗ trợ Khu tái định cư Phù Mỹ Đông (khu vực Mỹ Thắng trước sắp xếp).

5. Sở Xây dựng

Theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn các địa phương, chủ đầu tư về quy hoạch, thủ tục xây dựng, mẫu nhà, giải pháp kỹ thuật, chất lượng và an toàn công trình; kịp thời phối hợp xử lý các vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình xây dựng, nghiệm thu và bàn giao nhà ở.

6. Sở Tài chính

- Theo dõi chặt chẽ việc phân bổ, sử dụng và giải ngân vốn; kịp thời hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền các vướng mắc về hồ sơ, thủ tục thanh toán.

- Rà soát, tổng hợp các dự án có nguy cơ không giải ngân hết kế hoạch vốn, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho các dự án, phương án có khả năng giải ngân theo quy định, **bảo đảm giải ngân 100% nguồn vốn trung ương đã được phân bổ.**

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chính sách hỗ trợ, tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch; góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và huy động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai.

- Đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên mục phù hợp; thường xuyên bám sát địa bàn, phản ánh kịp thời tiến độ, kết quả thực hiện, cách làm hay, tập thể, cá nhân tiêu biểu và những khó khăn cần tháo gỡ; bảo đảm thông tin chính xác, thiết thực, tạo sức lan tỏa và sự tham gia tích cực của cộng đồng.

8. Sở Nội vụ

- Trên cơ sở tổng hợp, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường và ý kiến của các thành viên Tổ công tác, chủ trì thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng kịp thời, đúng quy định đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện “Chiến dịch”; hoàn thành **trước ngày 01/12/2026**.

- Tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tham mưu cấp có thẩm quyền đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 theo quy định.

9. Tổ công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai

Phân công thành viên theo dõi từng địa bàn, dự án; tăng cường kiểm tra thực tế, tập trung vào các dự án có quy mô lớn, tiến độ chậm hoặc có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch. Kịp thời đôn đốc, phối hợp xử lý khó khăn, vướng mắc; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo ngay đối với nội dung vượt thẩm quyền hoặc ảnh hưởng đến các mốc tiến độ chung.

10. UBND các xã, phường khác

Chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn, hỗ trợ kinh phí, vật liệu, ngày công và các nguồn lực hợp pháp cho các địa phương có dự án, phương án, góp phần hoàn thành xây dựng nhà ở, sớm ổn định đời sống người dân vùng thiên tai.

11. Phân công lãnh đạo UBND tỉnh

- Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, theo dõi, chỉ đạo chung việc triển khai Kế hoạch; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các dự án, phương án tại khu vực phía Đông tỉnh.

- Đồng chí Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các dự án, phương án tại khu vực phía Tây tỉnh.

12. Trân trọng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Quan tâm vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho các hộ dân khi nhận nhà ở mới; ưu tiên hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người yếu thế; bảo đảm việc tiếp nhận, phân bổ và công khai nguồn hỗ trợ theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, Giám đốc các ban quản lý dự án và Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng

và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. **Kết quả thực hiện là một trong những căn cứ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.**

UBND các xã, phường, các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và ban quản lý dự án thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường vào thứ Hai hằng tuần. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp, đánh giá tiến độ thực hiện từng dự án, phương án và xây dựng nhà ở cho các hộ dân; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất thứ Tư hằng tuần; đồng thời, kịp thời tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là những nội dung có nguy cơ ảnh hưởng đến các mốc tiến độ của Kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh;
- Đảng ủy, UBND các xã, phường;
- Ban Quản lý dự án NN và PTNT tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, N6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh

