

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng
khu vực Cảng Quy Nhơn.**

Ngày 04/8/2026, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi làm việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khu vực Cảng Quy Nhơn. Thành phần dự gồm có: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Công an tỉnh, Trung tâm PTQĐ tỉnh, UBND phường Quy Nhơn, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của UBND phường Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Việc giải phóng mặt bằng khu vực Cảng Quy Nhơn đã được UBND tỉnh tổ chức nhiều cuộc họp xử lý, tổ chức đối thoại, đã có nhiều Văn bản chỉ đạo giải quyết, tuy nhiên việc triển khai của UBND phường Quy Nhơn còn chậm, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Yêu cầu Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn phải khẩn trương triển khai thực hiện giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên, hoàn thành trong tháng 8/2026.

2. Giao UBND phường Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp, đồng thời tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc với hộ ông Nguyễn Chí Hướng yêu cầu bàn giao mặt bằng trước **ngày 10/8/2026**. Sau **ngày 10/8/2026**, nếu hộ dân không bàn giao mặt bằng, UBND phường Quy Nhơn thông báo để UBND phường Quy Nhơn Bắc thực hiện việc thu hồi đất tái định cư theo quy định; đối với 24,5 m² đất do hộ dân lấn chiếm, UBND phường Quy Nhơn thực hiện việc rà soát và xử lý theo quy định.

- Đối với 03 hộ dân còn lại, chưa bàn giao mặt bằng: UBND phường Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát kỹ, xem xét trước đây Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn chỉ giao đất hay giao đất có kèm nhà ở để rà soát, xử lý thực hiện việc cưỡng chế, hình thức cưỡng chế phù hợp, hoàn thành dứt điểm trong **tháng 8/2026**.

3. Giao Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

- Đối với 02 hộ dân Lê Hồng Nam và Văn Xuân Hoàng: tạm gửi số tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng vào Ngân hàng để xem xét chi trả sau.

- Chủ động phối hợp với UBND phường Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan lập kế hoạch bố trí phương tiện, thiết bị, lực lượng nhân công để tiến hành cưỡng chế thu hồi nhà, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, đồng bộ với việc triển khai kế hoạch cưỡng chế của UBND phường Quy Nhơn.

- Bố trí chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức việc thực hiện cưỡng chế thu hồi nhà, đất lấn chiếm của các hộ dân còn lại trong khu vực Cảng Quy Nhơn;

3. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp, hỗ trợ UBND phường Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch cưỡng chế, bảo vệ công tác giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại tại khu vực Cảng Quy Nhơn theo quy định.

4. Giao các Sở, ngành có liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ UBND phường Quy Nhơn, Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo thẩm quyền, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phan Đình Hải